

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a KEOP 4.10 napelem pályázatok helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében 2013. februárjában pályázatokat nyújtott be a Luther utcai iskola, az uszoda és a Művelődési Ház épületén történő napelemes rendszer kiépítésének megvalósítására.

Luther Általános Iskola és a Művelődési Ház

Luther Általános Iskola és a Művelődési Ház esetében a kivitelező cég két 17,28 kWp napelemes rendszer telepítését elvégezte, a rendszereket a szolgáltató felé készre jelentette az EDF Démász a rendszereket a hálózatra kapcsolta. A műszaki átadás megtörtént, a pályázatok a végső kifizetési kérelmek benyújtásának stádiumában vannak.

Uszoda Carport

Uszoda Carport 49,92 kWp projekttel kapcsolatban két probléma is felmerült.

1. Az Irányító Hatóság az uszoda projekt előzetes közbeszerzési eljárásának vizsgálata során szabálytalansági eljárás keretében 2014. októberében közölt döntésével 989.567,-Ft korrekciót (gyakorlatban támogatáscsökkentést) hajtott végre, mert a közbeszerzési felhívásban közzétett szerződéstervezetben az előleg mértéke (5%) nem felelt meg a költségvetési szerveknél előírt 30%-os előleg követelménynek. A közbeszerzést bonyolító cég nyilatkozott arról, hogy ez az ő hibájuk, az önkormányzat ebből eredő kárát megtérítik.
2. A másik probléma, hogy az EDF Démász a rendszer csatlakozását egy hálózat felújításhoz kötötte mert a hálózat keresztmetszete az időközbeni lakossági igények miatt már a kiserőmű terhelését nem bírja el. A hálózatbővítés ügyintézési ideje ajánlatuk szerint körülbelül 8 hónapot vesz igénybe. Csak ez után lenne lehetőség csatlakozási engedélyt kérni, majd a rendszert hálózatra kapcsolni, azaz a projektet fizikailag lezárni és elszámolni. Egyeztetve a közreműködő szervezettel, a szolgáltatói állásfoglalás csatolása mellett számukra elfogadható lenne, ha emiatt a kivitelezés később, tehát 2015-ben indulna. Azonban mivel önerő-támogatást nyert az önkormányzat és ezt csak 2014.12.31-ig lehet felhasználni, így ezzel az önrész kifizetése az önkormányzatot terhelné.

2014. november 5-én egyeztetésre került sor a pályázat menedzsment képviselőivel. Ennek során az az álláspont alakult ki, hogy a kivitelező ez évben elvégzi a kivitelezést a szolgáltatói óracsere kivételével, így a beruházási költségek 99%-a elszámolható lesz és erre az önerő támogatás is igénybe vehet lesz. Az óracsere költségei és a projektmenedzsment végösszege marad 2015 évre, amelynek a 85%-os KEOP támogatás-tartalma biztosított, viszont a 15% önerő alap támogatás igénybevételére már vélhetően nem lesz lehetőség. Ez nagyjából 200 ezer forint nem tervezett önkormányzati saját erő bevonását teszi szükségessé a 2015-ös költségvetés terhére.

Mellékelten csatolom a pályázatok adatait tartalmazó táblázatot.

Medgyesegyháza, 2014. november 18.



Dr. Nagy Béla György
polgármester

KEOP-4.10.0/A Napelemes pályázatok

	Pályázati Azonosító	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0116	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0443
Alapadatok	Projekt címe	KEOP 4.10.0/A Uszoda Carport	KEOP 4.10.0/A Luther Általános Iskola	KEOP 4.10.0/A Művelődési Ház
	Projekt összköltség	54 888 207	16 096 297	16 799 415
	Pályázati támogatás (85%)	46 654 975	13 681 852	14 279 502
	EU önerő támogatás	7 790 780	2 321 562	2 404 397
	Saját erő	442 452	92 883	115 516
	Pályázat előkészítése + közbeszerzés (Energia Program Kft. Budapest) Szerződéses összeg	1 731 742	249 492	387 841
	1. rész-számla	92 834	13 374	20 791
	2. rész-számla	1 144 124	nincs	nincs
	Végösszeg	494 783	236 117	367 050
	Pályázat energetikai munkarészek elkészítése (Energia Program Kft. Budapest) Szerződéses összeg	1 217 930	369 727	382 229
Szerződéses	1. rész-számla	78 520	23 837	24 643
	Végösszeg	1 139 410	345 891	357 586
	Pályázat megvalósítás - műszaki ellenőr, nyilvántartás, záró audit (Energia Program Kft. Budapest) Szerződéses összeg	2 460 192	724 286	754 487
	1. rész-számla (műsz. ellenőr 50%-os készülségnél)	834 269	243 830	254 931
	2. rész-számla (D-tábla átadásakor)	494 783	147 892	152 891
	3. rész-számla (sikeres mű. átadásakor)	834 269	243 830	254 931
	Végösszeg (záró audit átadásakor)	296 870	88 735	91 735
	Kivitelezési szerződés (Fehér Energia Kft. Budapest)	49 478 344	14 752 791	15 274 858
Határidők	Támogatói Okirat alapján projekt befejezés	2014.10.28	2015.02.24	2015.02.24
	Kivitelezési szerződés szerinti befejezési hi.	2014.11.20	2015.01.24	2015.01.24
	Eu Önerő Támogatás határideje	2014.12.31	2014.12.31	2014.12.31
Állapot	Projekt készülség %	0	100	100
	Műszaki átadás	nem volt	2014.11.05	2014.11.05