

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 21. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert pályázatainak jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom:

- Projekt előkészítés, tervezés 5 %
- közbeszerzési szakértő, az eljárás lefolytatása: 1 %
- Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 %
- Projektmenedzsment 2,5 %

#### **Az Önkormányzat, mint főkezdvezményezett pályázata:**

**Projekt címe: Zöld város kialakítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 220.000.000,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2021. 01. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014**

Támogatott tevékenységek:

- Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
- Műszaki ellenőr tevékenységet az MLR Műhely Bt. végezte, a vállalkozó kifizetése folyamatban van.
- Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.
- Marketing tevékenység feladatot a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. végzi, melyet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- Marketing soft tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
- Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- Zöld Infrastruktúra Hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA), a dokumentumot a Projektfelügyelet Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- Eszközbeszerzés keretében mobil színpad került vásárlásra, a Szatyi Stage Team Kft.-től.
- A projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan engedélyt kell érni a Magyar Államkincstártól, mint közreműködő szervezettől.

Építés:

A projekt kivitelezés szempontjából három részre lett felbontva,

- rekortán futókör kialakítása, kivitelezést végezte Szegedi Pál EV
- öltöző-kiszolgáló épület kialakítása kivitelezést végezte az OKÉP Kft.
- zöld város építés, a kivitelezést végezte a BÓLEM Kft.

A kivitelezés minden eleme megvalósult, a BÓLEM Kft. kifizetése folyamatban van.

- A Bólem Kft. kifizetése megtörtént.
- A 4. és az 5. számú szakmai beszámoló elfogadásra került.
- Mivel a projektben közel 5 000 000 Ft tartalék maradt, így benyújtásra került egy módosítási igény, hogy a 2019. december 31. napi záró mérőföldkő határidejét módosítsuk, hogy a tartalék összege felhasználásra kerülhessen. Eszközbeszerzésre van lehetőség. Amennyiben építeni vagy felújítani szeretnénk, újabb közbeszerzési eljárást kellene lebonyolítani. A módosítási igény elfogadásra került. Árajánlatok beszerzése van folyamatban, hogy alá tudjuk támasztani az igényünket.
- Benyújtásra került az 5. számú kifizetési kérelem.
- Benyújtásra került a 13. számú módosítási igény. A tartalékkeret terhére, illetve a költségvetési sorok közötti belső átcsoportosítások következtében további eszközbeszerzésre nyílt lehetőség, összesen 5 440 039 Ft értékben. Beszerzendő eszközök: színpadmerevítő (525 hrsz.), 2 db kamerarendszer (212. hrsz.), sátor (525 hrsz.), lombszívó (525, 212, 198/1, 1184, 120/1, 121/1. 8/1, 1182/8 hrsz.), 8 db kerékpártartó (525, 212, 120/1,121/1. hrsz.), 14 db hulladékgyűjtő csikkartóval (525, 212, 120/1, 121/1, 8/1, 1182/8, 198/1. hrsz).
- A módosítási igényt a MÁK elfogadta, az eszközbeszerzés folyamatban van.

Az eszközök beszerzése megtörtént, a záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló benyújtásra került, mely feldolgozás alatt van.

**A záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló vonatkozásában hiánypótlási felhívás érkezett. Ennek elkészítése folyamatban van.**

**Projekt címe: Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése**

**Támogatás összege: 57.872.974,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2019. 10. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028**

A pályázat keretében a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti Egészségügyi központ felújítása valósult meg. A projekt kivitelezője az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. volt.

Támogatott tevékenységek:

- Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
- Műszaki ellenőri tevékenységet a Rex Terra Kft. végezte, mely tevékenység elvégzésre került, a vállalkozó kifizetése megtörtént

- Közbeszerzési szakértő, a feladatot Sonkoly János EV végezte, a tevékenység elvégzésre került, a kifizetése megtörtént.
- Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése folyamatban van.
- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- Eszközbeszerzés keretében méhnyakrák-szűréshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, a Synap-sys Bt. től.
- A legutolsó szakmai beszámoló benyújtásra került, ennek elfogadása folyamatban van.
- A Közbeszerzési Hatóság által indított közigazgatási hatósági ellenőrzési eljárás lezárult, mivel nem volt indokolt jogorvoslati eljárás kezdeményezése.
- Záró szakmai beszámoló benyújtásra került.

A projekt záró ellenőrzése folyamatban van. A Felhívás keretében kizárólag az alapellátás keretében használt eszközök, illetve megvalósuló beruházások támogatására van lehetőség, a fejlesztés eredménye magánrendelésben nem kerülhet hasznosításra. A fogorvosi rendelőben magánrendelés folyik, erre tekintettel szükséges az arányosítás. Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján “az alapterület szerint arányosított visszafizetendő összegnek csak azt a hányadát kell visszafizetni, amilyen arányban a teljes rendelési időn belül magánrendelés zajlik az adott helyiségekben.” A MÁK erre tekintettel hiánypótlási felhívással élt, miszerint szükséges kimutatni, “heti hány órában van közfinanszírozott rendelés, hány órában magánrendelés a fogászati ellátásában.” Ennek értelmében visszafizetési kötelezettség keletkezik.

A fentiekre tekintettel 525 228 Ft visszafizetési kötelezettsége lett az Önkormányzatnak. E miatt a szükség volt Támogatási Szerződés módosítására, a záró szakmai beszámoló elbírálása még nem történt meg.

Az arányosítás miatt keletkezett visszafizetés megtörtént.

**A záró szakmai beszámoló és záró kifizetési kérelem elfogadásra került, a projekt fenntartási időszaka megkezdődött.**

**Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 175.107.818,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2020. 08. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002**

- Előkészítő tevékenység, Projektfelügyelet Kft. végezte, valamint az MLR Studio Kft. A vállalkozók kifizetése megtörtént.
- Műszaki ellenőri tevékenységet az MLR Műhely Bt. végzi.
- Közbeszerzési szakértői feladatot Szűcs István végzi.
- Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A projekt keretében a szegregátumból (Lászlótelep) és a szegregációval veszélyeztetett területről(Bánkút egy lehatárolt része) integrált területre költöztetés tervezett, a Dózsa u. 2., a Wesselényi u. 61., a Fáy u. 83., valamint a Fáy u. 91. szám alá., új önkormányzati szociális

bérlakásokba. Ezen felül a Bánkúti Községi Ház padlózata kerül felújításra, a falak tisztasági meszelést kapnak. A vizesblokkok, a konyha felújításra kerül. A Községi Házat körülvevő zöldfelületen játszótér kerül kialakításra, kamerarendszerrel. A Községi Tér épületébe valamint a bérlakások bútorzatához eszközbeszerzésre is lehetőség van. A projektben azok a személyek költözhetnek, akik a TOP521 projekt keretében egyéni fejlesztési tervben részesülnek.

A közbeszerzési eljárás megindításához a tervdokumentációk pontosítása van folyamatban. A kivitelezés csak tavasszal kezdődhet meg.

- A tervek pontosítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatására felkértük a közbeszerzési szakértőt.
- A felkérendő vállalkozások vonatkozásában a testületi döntés módosításra került.
- Az 1. számú kifizetési igénylésünk elfogadásra került.
- A közbeszerzési eljárás megindításához minden dokumentum elkészült, az EKR rendszerhasználati díj megfizetésre került, a rendszerben a befizetés megjelent, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.
- A projekt véghatárideje módosításra kerül, a módosítási igény elkészítése folyamatban van. A módosítási igényt a MÁK elfogadta, jelen állás szerint a projektzárás 2021. július 21. napja.
- A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a nyertes vállalkozó az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. (székhely: 5830 Battonya Kossuth u 40.) A közbeszerzési eljárás támogató tartalmú ellenőrzési jelentést kapott. A kivitelezővel a szerződés megkötésre került.
  - A kivitelezési munka folyamatban van. Az adott ajánlatok alapján a projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan előterjesztés készült, mely a mai ülés fő napirendje között szerepel.

A bánkúti kastély kivitelezés vonatkozásában szerződésmódosítás történt, melyről a Közreműködő Szervezet nem támogató tartalmú jogi állásfoglalást és nyilatkozatot állított ki, és szabálytalansági gyanúbejelentéssel élt az Irányító Hatóság felé arra hivatkozva, hogy az eredeti szerződéses célhoz egyáltalán nem illeszkedő munkák (burkolás, festés helyett villamos és gépészeti munkálatok) kerültek megvalósításra.

A Pénzügyminisztérium RFP Jogi és felülvizsgálati Főosztálya a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A Közbeszerzési Döntőbizottság az iratanyagot bekérte, az eljárás folyamatban van.

A Medgyesegyháza településen megépült négy önkormányzati bérlakásba a bútorzat beszerzése megtörtént, a használatbavételi eljárás folyamatban van.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

**Az ingatlanok használatbavételi eljárása lezárult, a Képviselő-testületi döntést követően a négy szociális bérlakásba a lakók beköltözhetnek.**

**Projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért**

**Támogatás összege: 52.532.349,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2017. 06. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2021. 06. 30.**

## **Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007**

A projekt célcsoportja, egy a projektben lehatárolt akcióterületen élő lakosság, mely szegregációval és szegregációval veszélyeztetett területet is magában foglal. Ez alapján a lehatárolt akcióterület Lászlótelep és Bánkút településrészek összessége. A projekt keretében tervezett tanácsadások, rendezvények emiatt Bánkúton valósulnak meg, a Községi Ház épületében.

Az alábbi rendezvények, tanácsadások kerülnek Önkormányzatunk által lebonyolításra: Tudj meg többet egészségedről!, Életpálya műhely, Tudásbázis, Konyhakerti praktikák, Biztosítékunk az egészség, Adj lehetőséget magadnak! A rendezvények és tanácsadások lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

Két alkalommal lakossági fórum megtartása szükséges.

Konzorciumi partner, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány által lebonyolításra kerülő rendezvények a Gondolatébresztő a környezetért, Vitalitás napja.

Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projekt zárásig szükséges végezni.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A Marketing tevékenység keretében a rendezvényekhez kapcsolódóan plakátokat, szórólapokat, szűrőfüzeteket készít az Art Copy Studio Kft. A tevékenység a projekt zárásáig folyamatos.

A program megvalósítása alatt a projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők részvételével úgynevezett „Támogató csoport”-ot kellett létrehozni és működtetni. A Támogató csoport üléseinek lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

A projektben foglalkoztatásra kerül szakmai vezető és két szociális munkás. A szakmai vezető felelőssége a tevékenységek irányítása, a kitűzött célok elérése, az indikátorok teljesülésének monitoringja, a szakmai feladatok irányítása, a célcsoporttagot részére juttatott szolgáltatások irányítása, a belső szakmai irányítás és a külső vállalkozói feladatok koordinálása. A szociális munkások feladata az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, melyek legalább 3 havonta felülvizsgálatra kerülnek. A terepen dolgozó szociális munkás vállalták EFOP pályázati forrásból megvalósuló központi módszertani képzésen való részvételt.

A projektben lehetőség volt Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Községi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítésére. Az ITS a TOP-2.1.2 projektünk megvalósítása miatt szükséges volt elkészülni, a KBT jelen projekt szükséges eleme. A két dokumentum elkészítése a projekt költségvetésébe, mint szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költsége betervezésre került, az Magyar Államkincstár (MÁK) általi aláírt Támogatási Szerződésben szerepel. A dokumentumok elkészültek, azonban a MÁK a későbbiekben úgy döntött, hogy nem engedi a projektben elszámolni ezen a soron, álláspontjuk szerint a projekt előkészítő tevékenységei között lett volna lehetőség elszámolni. Így 7 112 000 Ft visszafizetési kötelezettsége lesz Önkormányzatunknak.

- A 3. számú kifizetési igénylés benyújtásra került.
- Az 5. számú szakmai beszámoló benyújtásra került.
- A 3. számú kifizetési kérelem hiánypótlása folyamatban van. A kifizetési kérelem elfogadásra került.
- 2020. március 16. napjától határozatlan időre felfüggesztésre kerültek a személyes találkozással megvalósuló tanácsadások, rendezvények, támogató csoport ülések a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel. A veszélyhelyzet feloldását követően a projekt tovább folytatódhat.

- A projekt az ütemezésnek megfelelően tovább folytatódik.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

- A projekt az ütemezésnek megfelelően tovább folytatódik.

**Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése**

**Támogatás összege: 45.037.657,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2018. 09. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30.**

**Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006**

Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztatottlaka, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György-Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósításának első két mérföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés, amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. A lakosság számára többféle témakörben háromnapos képzések tervezettek. A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb megvalósítását.

Támogatott tevékenységek: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában:

A projekt Megalapozó dokumentumát a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént. A pályázat projektmenedzsere Kraszkó Mihály, pénzügyi vezetője Horváth László, a két feladat a projekt zárásáig folyamatos.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projektzárásig szükséges végezni. A projekt kapcsán Kraller József polgármester és dr. Kormányos László jegyző személyes egyeztetést folytatott a Magyar Államkincstárnál. Nagykamarás és Medgyesbodzás képviselő-testülete a projekt folytatása vonatkozásában hozott döntését még nem küldte meg önkormányzatunk részére.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető felmondott, Kaszaper, Nagybánhegyes, 1.4.1 Medgyesbodzás, és Nagykamarás Önkormányzatok kijelentették, hogy a projektet a továbbiakban nem kívánják megvalósítani. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy nem kívánja a továbbiakban a konzorciumvezető szerepét betölteni. A Mák iránymutatása alapján módosítási igényt szükséges benyújtani a konzorciumvezető személyében bekövetkezett változás, a megváltozott konzorciumi tagság és a megváltozott költségvetés vonatkozásában. Ez a módosítás folyamatban van.

A MÁK hiánypótlást írt elő, melyben kérte a módosítási igény benyújtását. A konzorciumi tagok többszöri kérés ellenére nem vettek részt a hiánypótlás elkészítésében, a projekt átütemezésében.

Mivel a pályázat menedzsment problémákkal küzd, megvalósítása jelentős késedelmet szenved, tartós akadályokba ütközik a megvalósítása, valamint a meghiúsulás veszélye áll fenn, ezért kértük a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 91. §. (1) bekezdése alapján a támogatási szerződéstől való elállás megelőzése érdekében projektfelügyelőt kijelölni.

A fent említett, 2020. július hónapban benyújtott módosítási igény hiánypótlását nem sikerült teljesíteni, mivel egyetlen Konzorciumi Tag sem nyújtott segítséget és nem működött együtt, ezért elutasításra került. Ezt követően többször próbálkoztunk módosítási igény benyújtásával, azonban minden alkalommal a fenti okok miatt ez meghiúsult. Legutóbb 2021. augusztus 16. napján az alábbiakról tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet:

*„Önkormányzatunk hosszú hónapok óta próbálja a módosítási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat elkészíteni, a módosítási igényt benyújtani az EPTK felületén. Többszöri kérés ellenére érdemi, konkrét javaslat nem érkezett a projektet továbbra is folytatni kívánó Tagoktól a megvalósításra. Önkormányzatunk elkészítette a módosított Cselekvési Tervet és a módosított Konzorciumi megállapodást.*

*Pusztatölaka Község Önkormányzata hagyta, hogy az általunk ismert Képviselő-testületi döntések függvényében készüljön el a módosítás, mely szerint Pusztatölaka Község Önkormányzata vállalja a konzorciumvezető szerepét, és ezt követően*

*2021. 08. 10. napján küldte meg a 2021. június 29. napján hozott döntését, miszerint az eredeti Támogatási szerződés és Konzorciumi megállapodás szerint kívánja a projektet megvalósítani.*

*Idézzük a levelet: "Testületünk a mellékletben küldött 49/2021. (VI.29.) KT. határozatát is meghozta. Ezt a határozatot most jelen levél mellékleteként valamennyi konzorciumi partner számára nyilvánossá tesszük..."*

*Mellékeljük a Tagok észrevételeit, melyből látszik, hogy Önkormányzatunk minden igyekezete ellenére nem tudja benyújtani a módosítási kérelmet."*

2021. október 12. napján benyújtásra került az 5. számú szakmai beszámoló. Már a 3. és a 4. számú szakmai beszámolóknak is az alábbiakról kellett volna beszámolni a Támogatási Szerződés alapján, melyből lényegében semmi nem valósult meg.

3. sz. szakmai beszámolóban: A TSZ hatályba lépésétől számított 15. hónap végére a beszerzési eljárások eredményesen lezárulnak mind a szakmai program szolgáltatásai/szakemberei tekintetében, mind az eszközök beszerzését illetően. A szakmai megvalósító csapat pedig képzésen vesz részt a közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzése érdekében. Közbeszerzési eljárás lefolytatása nem releváns. A projekt költségvetés aktualizálását szükség esetén elvégzi a projektmenedzsment team.

4. sz. szakmai beszámolóban: A szakmai megvalósító csapat befejezi a képzést. A közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkövben megvalósul a Községi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhető tételét biztosító kiállítások megnyitói. 2 alkalommal valósul meg Községi akció, tevékenység, esemény, elindul 1 Program, folyamat és 3 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum. A helyi

nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása is megkezdődik. Elindulnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok. Az alkalmakról folyamatosan fotódokumentáció készül és a Térképtér feltöltése is zajlik.

5. sz. szakmai beszámolóban: Ebben a mérőföldköben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 1 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 1 tapasztalatcsere alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok, illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.

**Az 5. számú szakmai beszámolót a Közreműködő Szervezet elutasította, valamint megvizsgálja, hogy fennáll-e szabálytalansági gyanú. A szabálytalansági gyanú eljárási határideje 45 nappal meghosszabbításra került.**

**Projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 155 423 906 Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete:**

**A projekt fizikai zárása:**

**Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016**

A benyújtott pályázat 2020. június 3. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés adattartalommal való feltöltése és aláírása folyamatban van.

A Támogatási Szerződés megkötésre került. A végleges tervek elkészítése folyamatban van. Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. fogja végezni, a projekt zárásáig.

A tervdokumentáció elkészült, benyújtásra került az 1. számú szakmai beszámoló keretében a MÁK részére. A jóváhagyást követően indulhat meg a közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztása.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van.

**Az 1. számú szakmai beszámoló kapcsán a MÁK hiánypótlási felhívással élt, mely hiánypótlás benyújtásra került.**

**Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 10.469.210.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2020.10.30.**

**Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00180**

**A program célja:** a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-

csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos lakossági szemléletformálás erősítése.

### **A projekt időtartama során megvalósítandó tevékenységek:**

- Összevont klímastratégia készül
- Tájékoztató workshopok
- Helyi tanulmányi versenyek
  - Rajzpályázat
  - Általános iskolai vetélkedő
  - Szakkörök tartása
- Médiakampány, illetve tájékoztató kiadványok
- Internetes aloldal
- Kreatív és játékos foglalkozások a klímatudatos szemlélet fontosságáról

A projekt célcsoportjai kor megoszlás alapján a gyermekek (6-14 éves korig), a fiatalok (15-18 éves korig) és a felnőtt lakosság (18 évtől idősebb).

A projekt szemléletformáló hatása kiemelten jelentős, az aktívan elérendő lakosok száma 595 fő, a passzívan megszólítandók száma 8.800 fő. A projekt több helyi civil szervezet bevonásával valósul meg.

**A projekt egyik fontos eleme, hogy Medgyesegyháza központjában 1 db Smartbench-Okospad kerül kihelyezésre.** A pad kihelyezése célzottan klímavédelemhez kapcsolódik, mivel képes időjárás adatot gyűjteni a mikroklímáról.

A projekt előkészítésében és megvalósításában **3 fő klímaszakértő került bevonásra**

- Doboz Eszter
- dr. Kukely György
- Fehér Balázs

Az előkészítő tevékenységet Városökológia Bt. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Árajánlatkérés 1 db okospad beszerzésére megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Ajánlatkérés szolgáltatás beszerzésre megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Az előkészítő tevékenység díja kifizetésre került.

Az okospad beszerzése és beüzemelése megtörtént.

- A 2020-as esztendő elejétől tovább folyt a munka, aminek köszönhetően ebben a pályázati program elemében elkészült Medgyesegyháza Város klíma stratégiája, (2020.06.15), a pályázatban előírt klímatudatosságot bemutató kiadvány véglegesítése és gyártása folyamatban van, és a vírushelyzet miatt elmaradt rajz pályázat óvodások és iskolás gyermekek számára újraszervezés alatt áll, hogy az új tanévben ez is megvalósulhasson.
- A klíma stratégiával kapcsolatos kiadvány elkészült - és tekintettel a pályázatban szereplő “elérésekre” a Városökológia Bt. külön sátorral vesz - vett részt a Medgyesegyházi napok című rendezvényen.
- A nyár folyamán az “okospad” egy frissítésnek köszönhetően nem volt használható, de a cég munkatársai az Önkormányzat közösen elhárították az üzemzavart.

A projektben a Városökológia Bt. a programelemeket a pandémiás időszak lehetőségeihez mérten ütemezi és megvalósítja.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. A kifizetési kérelem összeállítása folyamatban van.

**A projekt fizikai zárása 2021. 12. 15. napja. A záráshoz szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.**

**Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

**Támogatás összege: 23.507.807.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00091**

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata** által két épületen történik a napelemes rendszer kiépítése. A rendszerek 18 kWp (Polgármesteri Hivatal) és 16,8 kWp-s (Idősek Otthona) összteljesítményűek, így mindkettő háztartási méretű kiserőműnek tekinthető. A projekt során 60+60=120 db polikristályos Hanover Solar GbH HS280p30 típusú, egyenként 280 Wp névleges teljesítményű, 16% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 2 tetőfelületen.

**Fejlesztési projekt költségvetéséhez tartozó tételek:**

- Projekt előkészítés, tervezés-kivéve közbeszerzés
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása
- Műszaki ellenőri szolgáltatás
- Projektmenedzsment
- Képzéshez kapcsolódó költségek
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (aloldal, „C” típusú tájékoztató tábla, sajtóközlemény, fotódokumentáció, térképtér)
- Tartalék
- Beruházás költségei

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy Bokor Béla – villamosmérnök.

A projekt terv készítői Hoványi Dávid – mérnök informatikus, Bajusz Attila – energetikus, Bokor Béla – villamosmérnök, Varga Zoltán – villamos üzemmérnök

Az előkészítő tevékenységet Opera Solar Kft. végzi, Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, ha megérkezik, aláírásra kerül a teljesítésigazolás Opera Solar Kft. részére.

A támogatási szerződés megkötése előtt, helyszínváltozást jelentettünk be, mivel a helyi szociális intézmény területe nem volt megfelelő ezen napelemek felszerelésére. Az intézmény helyi védettség alatt áll, és a tervezés kapcsán megjelölt és jóváhagyott napelemek rengeteg fa kivágását igényelték volna. A MÁK megértette indokainkat, aminek köszönhetően 2020.06.19. napján változás bejelentést nyújtottunk be. Ennek elfogadása után a támogatási szerződés kerül aláírásra és elkezdődik a projekt fizikai megvalósítása is.

A helyszín választás tekintetében elmondható, hogy az első körben beadott pályázat fogyasztási adataihoz hasonló mértékű fogyasztási helyek bevonása volt szükséges. A meglévő analitikák alapján összesen 3 helyszín kerül bevonásra:

- Önkormányzat épülete
- Orvosi rendelő intézet
- Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde

Ezek a helyszínek együttesen megfelelő fogyasztási adatokkal rendelkeztek, ezért ezen intézmények napelemmel való ellátása fog megvalósulni.

A támogatási szerződés feltöltése - aláírása központi informatikai rendszer hiba miatt nem tudott megtörténni ezidáig. A MÁK tájékoztatása szerint ez október elején megoldódik, és a támogatási szerződés aláírását követően, fizikálisan is elkezdődhet a projekt megvalósítása.

A napelemek felhelyezése az épületekre megtörtént.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

**A projektben módosítási igény került benyújtásra, a költségvetés a valós költségekhez kerül igazításra.**

**Projekt címe: Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely létesítése**

**Támogatás összege: 47.122.998.-**

**Támogatás intenzitása: 95%**

**A projekt fizikai zárása:**

**Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17**

A pályázat keretében Medgyesegyháza, Árpád utca 1/5 helyrajzi számú ingatlanon helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely építése fog megvalósulni. A területhez kapcsolódó út, járda és parkoló kerül kialakításra.

2018. július 31-én közbeszerzési feladatok ellátására irányuló ajánlatkérés történt, melynek nyertes ajánlattevője Sonkoly János lett.

2020. január 6-án a Sonkoly Jánossal kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntettük.

2020. január 8-án új ajánlatkérés történt a közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan, melynek nyertes ajánlattevője Szűcs István E.V. lett.

A tavaszi időszakban a helyi termelői piac engedélyes kiviteli tervei kerületek előkészítésre, illetve több más szakhatósággal további egyeztetést folyt, a helyszín és kivitelezéssel kapcsolatban. A végleges terveket a KORINTERV BT. állította össze, és 2020.06.18. napján azt átadta az Önkormányzat részére.

Október elején közbeszerzési tanácsadó közreműködésével megtörténik a kivitelező kiválasztása.

A kivitelezést a Premium Genom Kft. elvégezte. A műszaki átadás megtörtént.

**Kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van.**

**Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése**

**Támogatás összege: 101.487.429.-**

**Támogatás intenzitása: 95%**

**A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.**

## **Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

A pályázat keretében Medgyesegyháza, 0148/1 és 0148/2 helyrajzi számú földút rehabilitációja valósult meg, melynek kivitelezője Kaiser Aszfalt Kft. volt.

Az előleg számlák, illetve a részszámlák kifizetésre kerültek. Jelenleg folyamatban van a Támogató felé az 1. számú kifizetési kérelem elbírálása. Pozitív elbírálás esetén a két végszámla is kiegyenlítésre kerülhet. A beruházásnak van egy építési engedélyköteles része (szilárd burkolati rész) egy nem engedélyköteles része. Az engedélyköteles rész un. fordított áfá-s.

A legutóbbi helyszíni – kivitelezői és műszaki ellenőri – megbeszélésünk alapján a Kivitelező feladata többek között még a szilárd útburkolati részen a kialakított árok további rendbetétele, valamint a „Mogyi” felöli csomópont aszfaltburkolat süllyedéseinek helyreállítása.

A Kivitelező feladata továbbá az árok készítésénél kihordott föld és törmelék megfelelő elterítése az un. régi szennyvízleürítő helyen.

Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.

Műszaki ellenőri feladatokat Barenga-Terv Kft. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A 2. kifizetési kérelem benyújtásra került.

A 2. kifizetési kérelem elfogadásra került, így ebben a pályázatban a záró mérföldkő benyújtása van már csak hátra.

A záró mérföldkőhöz kapcsolódó anyagok összeállítása folyamatban van, hogy a pályázat lezárható legyen.

**A záró mérföldkő benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.**

### **Egyéb VP-s pályázatok:**

**Projekt címe: Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért**

**Támogatás összege: 492 806 144 Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2018. 01. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2020. 06. 25.**

**Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025**

**Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata**

A pályázati kiírás a humán kapacitások területi különbségeinek csökkentése érdekében megvalósuló projektötleteket támogatja. Tájékoztatást kértünk a Projektfelügyelet Kft-től a benyújtható pályázatok szakmai tartalma vonatkozásában (1. melléklet). A pályázaton olyan konzorciumok indulhatnak, melyben legalább 5 önkormányzati konzorciumi partner szerepel. A projektben a projekt zárása folyamatban van.

2021. június 3. napján záró helyszíni ellenőrzést tartott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A hátrányos, 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérésére intézkedési tervet kellett készíteni a projektben. Az EMMI szabálytalansági gyanúval élt,

mivel véleményük szerint nem állapítható meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészítése azonos mértékű befektetett munkát igényelt.

**Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban**

**Támogatás összege: 400 000 000 Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2017. 04. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2020. 03. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008**

A pályázat felhívás célja a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

További cél, olyan foglalkoztatási paktumszervezetek kialakítása a térségen belül, melyik segítségével először megyei, majd országos paktumhálózat jön létre. A felhívás keretében a térség releváns piaci szereplői, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal és a térségbeli önkormányzatok fognak össze, hogy létrehozzanak egy olyan helyi paktumot, amely jelentősen javítja a járás munkaerő piaci helyzetét, képzéseket és álláslehetőséget kínálva az álláskereső és inaktív munkavállalók számára.

**A felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése**

**A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21**

**Fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma(i): Medgyesegyháza 0125,0137,0133,0148/1. hrsz.**

A pályázat benyújtásra került.

2021. október 28. napján helyszíni ellenőrzés kerül megtartásra.

**A pályázat elbírálása folyamatban van.**

- **MFP 2020 - Orvosi eszköz - MFP-AEE/2020**

Projekt címe: Orvosi eszköz beszerzés Medgyesegyházán

Támogatás intenzitása: 100 %

A Medgyesegyházi Orvosai számára eszközökre nyújtottunk be pályázatot, mely a mindennapi munkájukat, a színvonalasabb orvosi munkát hivatottak szolgálni. Eszközök mellett továbbá szeretnénk olyan bútorokat is beszerezni, mely egyedi gyártásúak, és a mindennapi munkát könnyítik meg orvosaink számára.

- o nyertes pályázat, a felületen feltüntetésre került a település, a támogatói okiratot várjuk.

- Az eszközök beszerzésének a folyamata megtörtént, a beszállítóval a szerződéskötés van folyamatban. Szerződés aláírásától számított 90 nap múlva fognak az eszközök megérkezni legkésőbb (tekintettel a kialakult vírus helyzetre, az eszközök beszerzése és leszállítása több időt vesz időbe)

Az eszközök vásárlása megtörtént, orvosaink az eszközöket átvették.

Az elszámolás folyamatban van.

- **MFP 2021 - Kommunális eszköz beszerzése, MFP-KOEB/2021**

14 915 999 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk traktor beszerzésére.

A traktorok vásárlása megtörtént.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére.

Medgyesegyháza, 2021. december 13.

Kraller József s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:  
dr. Kávássy Leila Viola s.k.  
jegyző