

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert pályázatainak jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Az Önkormányzat, mint főkezdvezményezett pályázatait:

Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 175.107.818,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30.

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

- Előkészítő tevékenység, Projektfelügyelet Kft. végezte, valamint az MLR Studio Kft. A vállalkozók kifizetése megtörtént.
- Műszaki ellenőri tevékenységet az MLR Műhely Bt. végzi.
- Közbeszerzési szakértői feladatot Szűcs István végzi.
- Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A projekt keretében a szegregátumból (Lászlótelep) és a szegregációval veszélyeztetett területről (Bánkút egy lehatárolt része) integrált területre költöztetés tervezett, a Dózsa u. 2., a Wesselényi u. 61., a Fáy u. 83., valamint a Fáy u. 91. szám alá., új önkormányzati szociális bérlakásokba. Ezen felül a Bánkúti Közösségi Ház padlózata kerül felújításra, a falak tisztasági meszelést kapnak. A vizesblokkok, a konyha felújításra kerül. A Közösségi Házat körülvevő zöldfelületen játszótér kerül kialakításra, kamerarendszerrel. A Közösségi Tér épületébe valamint a bérlakások bútorzatához eszközbeszerzésre is lehetőség van. A projektben azok a személyek költözhetnek, akik a TOP521 projekt keretében egyéni fejlesztési tervben részesülnek.

A közbeszerzési eljárás megindításához a tervdokumentációk pontosítása van folyamatban. A kivitelezés csak tavasszal kezdődhet meg.

- A tervek pontosítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatására felkértük a közbeszerzési szakértőt.
- A felkérendő vállalkozások vonatkozásában a testületi döntés módosításra került.
- Az 1. számú kifizetési igénylésünk elfogadásra került.
- A közbeszerzési eljárás megindításához minden dokumentum elkészült, az EKR rendszerhasználati díj megfizetésre került, a rendszerben a befizetés megjelent, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

- A projekt véghatárideje módosításra kerül, a módosítási igény elkészítése folyamatban van. A módosítási igényt a MÁK elfogadta, jelen állás szerint a projektzárás 2021. július 21. napja.
- A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a nyertes vállalkozó az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. (székhely: 5830 Battonya Kossuth u 40.) A közbeszerzési eljárás támogató tartalmú ellenőrzési jelentést kapott. A kivitelezővel a szerződés megkötésre került.
 - A kivitelezési munka folyamatban van. Az adott ajánlatok alapján a projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan előterjesztés készült, mely a mai ülés fő napirendje között szerepel.

A bánkúti kastély kivitelezés vonatkozásában szerződésmódosítás történt, melyről a Közreműködő Szervezet nem támogató tartalmú jogi állásfoglalást és nyilatkozatot állított ki, és szabálytalansági gyanúbejelentéssel élt az Irányító Hatóság felé arra hivatkozva, hogy az eredeti szerződéses célhoz egyáltalán nem illeszkedő munkák (burkolás, festés helyett villamos és gépészeti munkálatok) kerültek megvalósításra.

A Pénzügyminisztérium RFP Jogi és felülvizsgálati Főosztálya a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A Közbeszerzési Döntőbizottság az iratanyagot bekérte, az eljárás folyamatban van.

A Medgyesegyháza településen megépült négy önkormányzati bérlakásba a bútorzat beszerzése megtörtént, a használatbavételi eljárás folyamatban van.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

Az ingatlanok használatbavételi eljárása lezárult, a Képviselő-testületi döntést követően a négy szociális bérlakásba a lakók beköltözhetnek.

A többlettervezési feladatok ellátására ajánlatkérés került kiküldésre, melyre az ajánlattételi határidő 2022. február 25. napja.

A többlettervezési feladatok ellátását az MLR Studio Kft. végezte el. Az elkészült tervdokumentáció és költségvetés alapján bruttó 79 237 477 Ft az építési munkák befejezésének összege. Ez alapján fog megindulni a közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása van folyamatban.

Az elkészült tervdokumentáció benyújtásra került a MÁK felé, mivel szükséges annak beépítése a projektbe egy módosítási igény keretében. A benyújtott módosítási igény hiánypótlásának teljesítése van folyamatban.

A tervdokumentáció az Irányító Hatósági jóváhagyására vár.

Az Irányító Hatóság a tervdokumentációt jóváhagyta azzal a feltétellel, hogy többletforrás hiányában, az esetlegesen szükséges önerőt a Képviselő-testület biztosítja. A testület a döntést meghozta, a MÁK a Támogatási Szerződés módosítását megküldte részünkre. A közbeszerzési eljárást mindezek ellenére nem tudjuk még megkezdeni, mert a MÁK részéről újabb levél érkezett:

„A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” című projekt 21. számú módosítási igénye alapján a Támogató feltételek rögzítésével 2022.10.03-án hozzájárult a műszaki tartalom módosításához.

A kérelemhez benyújtott műszaki dokumentáció alapján kérjük szíveskedjenek legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás elindításáig az alábbi dokumentumokat megküldeni:

- rehabilitációs szakmérnök/szakértő nyilatkozatát arról, hogy a módosított műszaki tartalom megfelel a hatályos előírásoknak

- a tervező nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan a helyi védettsége miatt mentesül a Felhívás 3.2 20.) pontjában rögzített követelmények alól, de a fejlesztéssel érintett korszerűsítés az energiahatékonysági szempontoknak megfelel
- nyilatkozatot arról, hogy a felújítással érintett épület összes helyiségét (az orvosi rendelő kivételével) a projekt fizikai zárását követően Felhívás 3.1.2 A) b) pontban foglalt célra fogják használni
- arányosítási számítás, a villámvédelem, a földémszigetelés és a HMKE létesítés költségeinek %-os megoszlásáról, tekintettel arra, hogy az épületben olyan funkció is működik (orvosi rendelő) melyre vonatkozó korszerűsítés jelen projektben nem támogatható. (Amennyiben az orvosi rendelő az áramszolgáltatónál az épülettől eltérő mérési pont azonosítóval rendelkezik, azaz külön mérőórával mérik a fogyasztását és a HMKE létesítés ezt a hálózatot nem érinti, a napelemes rendszer létesítési költség megosztását nem kell elvégezni.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az arányosítási számítás figyelembevételével a beszerzési eljárásban kötött kivitelezői szerződésben is rögzíteniük kell, hogy a kivitelezési összegből milyen érték finanszírozása történik támogatásból és milyen érték saját forrásból.”

- A fenti dokumentumok beszerzése folyamatban van.
- A dokumentumok benyújtásra kerültek a MÁK részére, várjuk a döntést.
- A többlet műszaki tartalom vonatkozásában a közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentumok elkészítése folyamatban van.
- A közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület mai ülésén hoz döntést.
- A felhívás megjelent, az ajánlattételi határidő jelen állás szerint 2023.04.21.
- A közbeszerzési eljárás lezárult, a szükséges döntés meghozatala az ülés napirendjei között szerepel.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével bruttó 54.109.025,- Ft többlettámogatásra vonatkozó igényt nyújtunk be.
- Önkormányzatunk 52 409 025 Ft többletforrás támogatásban részesült. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezés az idei évben befejeződik.
- A kivitelezés megfelelő ütemben halad.
- A kivitelező jelezte, hogy a napelemek felszerelése nem lehetséges, mivel az épületen a tetőszerkezet nem bírja el.
- A projekt záró kifizetési kérelme és záró szakmai beszámolója benyújtásra került.
- Záró helyszíni ellenőrzést folytatott le a MÁK, 6 db hiánypótlás került kiírásra.

A hiánypótlás teljesítésre került, a záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van.

Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése

Támogatás összege: 45.037.657,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztatölke, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György-Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósításának első két mérőföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés, amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. A lakosság számára

többféle témakörben háromnapos képzések tervezettek. A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb megvalósítását.

Támogatott tevékenységek: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában:

A projekt Megalapozó dokumentumát a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént. A pályázat projektmenedzsere Kraszkó Mihály, pénzügyi vezetője Horváth László, a két feladat a projekt zárásáig folyamatos.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projektzárásig szükséges végezni. A projekt kapcsán Kraller József polgármester és dr. Kormányos László jegyző személyes egyeztetést folytatott a Magyar Államkincstárnál. Nagykamárás és Medgyesbodzás képviselő-testülete a projekt folytatása vonatkozásában hozott döntését még nem küldte meg önkormányzatunk részére.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető felmondott, Kaszaper, Nagybánhegyes, 1.4.1 Medgyesbodzás, és Nagykamárás Önkormányzatok kijelentették, hogy a projektet a továbbiakban nem kívánják megvalósítani. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy nem kívánja a továbbiakban a konzorciumvezető szerepét betölteni. A Mák iránymutatása alapján módosítási igényt szükséges benyújtani a konzorciumvezető személyében bekövetkezett változás, a megváltozott konzorciumi tagság és a megváltozott költségvetés vonatkozásában. Ez a módosítás folyamatban van.

A MÁK hiánypótlást írt elő, melyben kérte a módosítási igény benyújtását. A konzorciumi tagok többszöri kérés ellenére nem vettek részt a hiánypótlás elkészítésében, a projekt átütemezésében.

Mivel a pályázat menedzsment problémákkal küzd, megvalósítása jelentős késedelmet szenved, tartós akadályokba ütközik a megvalósítása, valamint a meghiúsulás veszélye áll fenn, ezért kértük a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 91. §. (1) bekezdése alapján a támogatási szerződéstől való elállás megelőzése érdekében projektfelügyelőt kijelölni.

A fent említett, 2020. július hónapban benyújtott módosítási igény hiánypótlását nem sikerült teljesíteni, mivel egyetlen Konzorciumi Tag sem nyújtott segítséget és nem működött együtt, ezért elutasításra került. Ezt követően többször próbálkoztunk módosítási igény benyújtásával, azonban minden alkalommal a fenti okok miatt ez meghiúsult. Legutóbb 2021. augusztus 16. napján az alábbiakról tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet:

„Önkormányzatunk hosszú hónapok óta próbálja a módosítási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat elkészíteni, a módosítási igényt benyújtani az EPTK felületén.

Többszöri kérés ellenére érdemi, konkrét javaslat nem érkezett a projektet továbbra is folytatni kívánó Tagoktól a megvalósításra. Önkormányzatunk elkészítette a módosított Cselekvési Tervet és a módosított Konzorciumi megállapodást.

Puszttaotlaka Község Önkormányzata hagyta, hogy az általunk ismert Képviselő-testületi döntések függvényében készüljön el a módosítás, mely szerint Puszttaotlaka Község Önkormányzata vállalja a konzorciumvezető szerepét, és ezt követően

2021. 08. 10. napján küldte meg a 2021. június 29. napján hozott döntését, miszerint az eredeti Támogatási szerződés és Konzorciumi megállapodás szerint kívánja a projektet megvalósítani.

Idézzük a levelet: "Testületünk a mellékletben küldött 49/2021. (VI.29.) KT. határozatát is meghozta. Ezt a határozatot most jelen levél mellékleteként valamennyi konzorciumi partner számára nyilvánossá tesszük..."

Mellékeljük a Tagok észrevételeit, melyből látszik, hogy Önkormányzatunk minden igyekezete ellenére nem tudja benyújtani a módosítási kérelmet."

2021. október 12. napján benyújtásra került az 5. számú szakmai beszámoló. Már a 3. és a 4. számú szakmai beszámolóknak is az alábbiakról kellett volna beszámolni a Támogatási Szerződés alapján, melyből lényegében semmi nem valósult meg.

3. sz. szakmai beszámolóban: A TSZ hatályba lépésétől számított 15. hónap végére a beszerzési eljárások eredményesen lezárulnak mind a szakmai program szolgáltatásai/szakemberei tekintetében, mind az eszközök beszerzését illetően. A szakmai megvalósító csapat pedig képzésen vesz részt a közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzése érdekében. Közbeszerzési eljárás lefolytatása nem releváns. A projekt költségvetés aktualizálását szükség esetén elvégzi a projektmenedzsment team.

4. sz. szakmai beszámolóban: A szakmai megvalósító csapat befejezi a képzést. A közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkövben megvalósul a Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhető tételét biztosító kiállítások megnyitói. 2 alkalommal valósul meg Közösségi akció, tevékenység, esemény, elindul 1 Program, folyamat és 3 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum. A helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása is megkezdődik. Elindulnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok. Az alkalmakról folyamatosan fotódokumentáció készül és a Térképtér feltöltése is zajlik.

5. sz. szakmai beszámolóban: Ebben a mérföldkövben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 1 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 1 tapasztalatcsere alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok, illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.

Az 5. számú szakmai beszámolót a Közreműködő Szervezet elutasította, valamint megvizsgálja, hogy fennáll-e szabálytalansági gyanú. A szabálytalansági gyanú eljárási határideje 45 nappal meghosszabbításra került.

Mai ülés napirendje a tájékoztatás a szabálytalansági eljárás lezárásáról.

Mai ülés napirendje a tájékoztatás a támogatási összeg visszafizetéséről.

Önkormányzatunknak 3 496 508 Ft tőke és 124 555 Ft ügyleti kamat visszafizetési kötelezettsége van.

A projektben a számlán rendelkezésre álló összeg visszautalásra került, a fennmaradó 2 642 832 Ft összeg a REKI-ben benyújtásra került.

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 481/2021.(VIII.13.) Kormányrendelet által nyújtott forráskeret terhére 2 642 832 Ft összegben.

A kért támogatást megkaptuk, a pénzügyi rendezés részleteinek egyeztetése a Magyar Államkincstárral folyamatban van.

A projekt egyik konzorciumi tagjával szemben NAV végrehajtás indult 2024.01.29-én. Amíg a végrehajtási eljárás nem zárul le, vagy az Egyesület nem fizeti vissza a támogatási előleget, a projekt nem tud zárulni.

Projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 155 423 906 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete:

A projekt fizikai zárása:

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016

A benyújtott pályázat 2020. június 3. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés adattartalommal való feltöltése és aláírása folyamatban van.

A Támogatási Szerződés megkötésre került. A végleges tervek elkészítése folyamatban van. Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. fogja végezni, a projekt zárásáig.

A tervdokumentáció elkészült, benyújtásra került az 1. számú szakmai beszámoló keretében a MÁK részére. A jóváhagyást követően indulhat meg a közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztása.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van.

Az 1. számú szakmai beszámoló kapcsán a MÁK hiánypótlási felhívással élt, mely hiánypótlás benyújtásra került.

Az 1. számú szakmai beszámoló elfogadásra került, így meg tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület döntése alapján.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban több kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett, mely miatt az ajánlattételi határidő 2022. május 2. napja.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálása folyamatban van.

A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van, a MÁK felé a közbeszerzési eljárás dokumentumai utóellenőrzése beküldésre kerültek. (SSO tanúsítvány)

A közbeszerzési eljárás nyertese az OKÉP Kft. lett, a kivitelezési munka elkezdődött.

2022. 11. 14. napján a MÁK helyszíni ellenőrzést fog végezni.

A helyszíni ellenőrzés során intézkedési terv nem készült.

A kivitelezés folyamatban van.

2023. április 12. napján a kivitelezővel megkötött vállalkozói szerződés módosításra került az alábbiakra tekintettel:

„Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Igazgatósága arról tájékoztatta kivitelezőt, hogy a meglévő tervdokumentáció alapján az 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2-4 szám, hrsz.: 114. alatt megvalósítandó építési beruházás befejezését követően a használatbavételi engedély a pályázattal érintett bővítés és a meglévő óvoda épületet összekötő nyaktag tűzgátló szerkezet alapszerkezet és rétegrendje alapján nem adható ki.

Vállalkozó a BE/ETDR-EPO/2044-14/2021 ügyiratszámú, 202100059728 ETDR azonosító számú építési engedély 9. pontban foglaltak alapján jelzi, hogy Megrendelő szüntesse meg a tervezői hiányosságokat.

Vállalkozó által kezdeményezett javítást követően Megrendelő által megbízott tervező 2023. április 3.-val kezdeményezte a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Igazgatóságánál a tervmódosítás elfogadását tűzvédelmi konzultáció keretében, melyről egyeztetési jegyzőkönyv készült 35450/289/2023.ált. számmal. A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az átadott, bemutatott és rendelkezésre bocsájtott (módosított) dokumentációban foglaltak, rögzítettek nem ellentétesek a hatályos OTSZ 5.2. által támasztott követelményekkel, azokat teljesítik, megvalósításra alkalmasak. A tárgyi épület használatbavételi eljárása során a konzultáció keretében bemutatott és elfogadott dokumentációban foglaltak teljesülését igazolni szükséges.

A műszaki ellenőr a javasolt módosítást támogatta.

A fentiek során a Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt, hogy az elfogadott, Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Igazgatósága részéről jóváhagyott nyaktag összekötő épülepszakasz tűzgátló szerkezet alapszerkezetének és rétegrendjének módosítása és annak kivitelezése a Szerződés eredeti teljesítési ideje alatt nem tudja elvégezni.

1/3.

A fenti, előre nem látható változtatásokra, a tűzgátló szerkezet Hatóság által elfogadott módosítását követően az eredeti kivitelezési határidő nem tartható.”

A szerződésmódosítás közbeszerzési szempontú ellenőrzése folyamatban van.

A Magyar Államkincstár a szerződésmódosításhoz kapcsolódó ellenőrzés során nem támogató tartalmú jogi állásfoglalást és nyilatkozatot állított ki. A Közreműködő Szervezet szabálytalansági/jogorvoslati eljárás indított.

Az eljárás során megállapításra került, hogy szabálytalanság nem történt. A kivitelezés folyamatban van. A kivitelező nem teljesített határidőben, ezért késedelmi kötbér fizetésére lesz kötelezve.

A kivitelezés még folyamatban van.

A projekt záró kifizetési kérelme és záró szakmai beszámolója benyújtásra került, annak elfogadása folyamatban van.

Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 10.469.210.-

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.10.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00180

A program célja: a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos lakossági szemléletformálás erősítése.

A projekt időtartama során megvalósítandó tevékenységek:

- Összevont klímastratégia készül
- Tájékoztató workshopok
- Helyi tanulmányi versenyek
 - Rajzpályázat
 - Általános iskolai vetélkedő
 - Szakkörök tartása
- Médiakampány, illetve tájékoztató kiadványok
- Internetes aloldal
- Kreatív és játékos foglalkozások a klímatudatos szemlélet fontosságáról

A projekt célcsoportjai kor megoszlás alapján a gyermekek (6-14 éves korig), a fiatalok (15-18 éves korig) és a felnőtt lakosság (18 évtől idősebb).

A projekt szemléletformáló hatása kiemelten jelentős, az aktívan elérendő lakosok száma 595 fő, a passzívan megszólítandók száma 8.800 fő. A projekt több helyi civil szervezet bevonásával valósul meg.

A projekt egyik fontos eleme, hogy Medgyesegyháza központjában 1 db Smartbench-Okospad kerül kihelyezésre. A pad kihelyezése célzottan klímavédelemhez kapcsolódik, mivel képes időjárási adatot gyűjteni a mikroklímáról.

A projekt előkészítésében és megvalósításában **3 fő klímaszakértő került bevonásra**

- Doboz Eszter
- dr. Kukely György
- Fehér Balázs

Az előkészítő tevékenységet Városökológia Bt. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Árajánlatkérés 1 db okospad beszerzésére megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Ajánlatkérés szolgáltatás beszerzésre megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Az előkészítő tevékenység díja kifizetésre került.

Az okospad beszerzése és beüzemelése megtörtént.

- A 2020-as esztendő elejétől tovább folyt a munka, aminek köszönhetően ebben a pályázati program elemben elkészült Medgyesegyháza Város klíma stratégiája, (2020.06.15), a pályázatban előírt klímatudatosságot bemutató kiadvány véglegesítése és gyártása folyamatban van, és a vírushelyzet miatt elmaradt rajz pályázat óvodások és iskolás gyermekek számára újrászervezés alatt áll, hogy az új tanévben ez is megvalósulhasson.
- A klíma stratégiával kapcsolatos kiadvány elkészült - és tekintettel a pályázatban szereplő "elérésekre" a Városökológia Bt. külön sátorral vesz - vett részt a Medgyesegyházi napok című rendezvényen.
- A nyár folyamán az "okospad" egy frissítésnek köszönhetően nem volt használható, de a cég munkatársai az Önkormányzat közösen elhárították az üzemzavart.
- A projektben a Városökológia Bt. a programelemeket a pandémiás időszak lehetőségeihez mérten ütemezi és megvalósítja.
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. A kifizetési kérelem összeállítása folyamatban van.
- A projekt fizikai zárása 2021. 12. 15. napja volt. A záráshoz szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, az elbírálás folyamatban van.
- A benyújtott záró beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlása benyújtásra került.
- A MÁK részéről az elbírálás még nem történt meg.

A projekt záró kifizetési kérelme és záró szakmai beszámolója elfogadásra került, a fenntartási időszak megkezdődött.

Projekt címe: Komplex infrastrukturális fejlesztés Medgyesegyházán

Támogatás összege: 411 073 217 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028

- Előkészítő tevékenységet a Kertészek Földje Akciócsoport végezte.
- Közbeszerzési szakértői feladatot az ALL-READY Kft. végzi.

- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A fejlesztéssel érintett ingatlanokon az alábbi fejlesztések valósulnak meg jelen projekt keretében:

Az A) főtevékenység, a „Települési kékinfrastruktúra fejlesztése” keretében a **38/1 helyrajzi számú területen csapadékvíz elvezetés.**

A B) „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése” főtevékenységhez kapcsolódóan a **1198 helyrajzi számú területen zöldterület rekonstrukció**, fák és évelő növények telepítése, valamint az **525 helyrajzi számú területen műkorcsolya pálya kialakítása.** Az **1/6 helyrajzi számú területen Pumtrack pálya kialakítása**, a **121/1 helyrajzi számon játszótéri elemek kerülnek telepítésre.**

A C) „Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések” főtevékenységhez kapcsolódóan a **118 helyrajzi számú területen mosdó kialakítása.**

A D) „Fenntartható közlekedésfejlesztés” főtevékenységhez kapcsolódóan a **38/3, helyrajzi számú területen és a 02 hrsz. külterületen új kerékpárút építése.**

Az E) „Hulladékkezelés, kármentesítés” főtevékenységhez kapcsolódóan a **06/55, 036/5, 067, 0100/1 helyrajzi számú területeken illegális hulladék lerakók felszámolása.**

A tervdokumentáció, valamint a projektben elvárt dokumentumok elkészítése folyamatban van.

A projektben az 1. számú szakmai beszámoló határideje 2024. március 31. napja, az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban van.

Projekt címe: Civil Ház korszerűsítése Medgyesegyházán

Támogatás összege: 120 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031

- Előkészítő tevékenységet a Kertészek Földje Akciócsoport végezte.
- Közbeszerzési szakértői feladatot az ALL-READY Kft. végzi.
- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Jelen projekt keretében a medgyesegyházi Civil-Ház épületének energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra.

- A tervdokumentáció, valamint a projektben elvárt dokumentumok elkészítése folyamatban van.
- Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.
- Az 1. számú szakmai beszámoló elfogadásra került, a közbeszerzési eljárás az Élhető települések projekttel együtt kerül megindításra.
- A MÁK által adott állásfoglalás szerint a projektben megindítható önállóan a közbeszerzési eljárás. Ennek megindítása folyamatban van, mai ülés napirendjei között szerepel.

A közbeszerzési eljárás megindításra került.

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002

Projekt címe: Konyhafelújítás, fejlesztés Medgyesegyházán

Támogatás összege: 150 171 604 Ft

Támogatás intenzitása:

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő 5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 5. szám belterület 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévő konyha épület felújítását és bővítését tervezi. Nettó 118 245 357 Ft összegre nyújtottunk be pályázatot, az ÁFA összegét az IH nem kívánja támogatni. Önkormányzatunk a döntés ellen kifogást nyújtott be. A kifogás elbírálása megtörtént, annak az IH helyt adott.

- A benyújtott pályázat újra elbírálásra kerül, várjuk a döntést.
- Önkormányzatunk 2023. április 4. napján megkapta a Támogatói döntést, 150 171 604 Ft összegről. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.
- A Támogatási Szerződés megkötésre került, a támogatási előleget várjuk.
- A konzorciumi tag csere átvezetése folyamatban van.
- A tagcsere megtörtént, a tervdokumentáció készül.

A projektben az 1. számú szakmai beszámoló határideje 2024. március 31. napja, az ehhez szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban van.

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017

Projekt címe: Belterületi út fejlesztése Medgyesegyházán

Támogatás összege: 133 791 959 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.

Medgyesegyháza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Irányi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmány utca útburkolat építése, Medgyesegyháza – Bánkút, Petőfi utca útburkolat építése.

- A Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A támogatási szerződés megkötésre került, az előleg lehívása folyamatban van.
- A támogatási előleg igényt a MÁK elfogadta, az előleg kiutalását várjuk.
- A támogatási előleg megérkezett, az első mérföldkö teljesítéséhez szükséges feladatok folyamatban vannak. (Nyilvánosság biztosítása, beszerzések.)
- Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.
- Az 1. számú szakmai beszámoló elfogadásra került, a közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentáció összeállítása folyamatban van.
- A közbeszerzés megindításához a dokumentáció elkészült, a mai ülés napirendje ennek elbírálása.
- A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bírálata folyamatban van.
- A közbeszerzési eljárás elbírálása a mai ülés napirendjei között szerepel.

A 2. részajánlati kör vonatkozásában a közbeszerzési eljárás sikeresen zárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése folyamatban van. Az 1. részajánlati kör vonatkozásában a közbeszerzési eljárás ismét megindításra került.

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002

Projekt címe: Medgyesegyháza házi orvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 55 201 576 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.

Medgyesegyháza Orvosi rendelő tetőterében orvosi pihenő kialakítása. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A Támogatási szerződés megkötésre került, az előleg lehívása folyamatban van.

támogatási összeg folyósítása jóváhagyásra került, várjuk az összeg projektszámlára utalását.

A támogatási előleg megérkezett, az első mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok folyamatban vannak. (Nyilvánosság biztosítása, beszerzések.)

A konzorciumi tag csere átvezetése folyamatban van.

A tervek elkészültek, az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került.

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030

Projekt címe: Idősek Klubja épületének felújítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 89 720 779 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.

Medgyesegyháza Idősek Klubja bővítése, korszerűsítése. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A Támogatási szerződés megkötésre került, az előleg lehívása folyamatban van.

A támogatási előleg megérkezett, az első mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok folyamatban vannak. (Nyilvánosság biztosítása, beszerzések.)

A konzorciumi tag csere átvezetése folyamatban van.

A tervek elkészültek, az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került.

Projekt címe: „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.

Projekt teljes elszámolható költsége: 5 999 998 Ft

Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése" című pályázat sikeressége esetén, a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde udvarát szeretné szebbé varázsolni, új, modern kültéri játszóeszközökkel.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: Településünk büszkén mondhatja el, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde létszáma évről évre növekedik. Ennek következtében kiemelkedően fontosnak találjuk, hogy a gyermekeink, a korunknak megfelelő, modern kültéri játékok segítségével élvezhessék az Óvodában eltöltött szabadidőt, a természet adta környezetben. Játékaink az évek során elavultak, és az Óvodai összlétszámra tekintve igen kevésnek mondhatók. Szeretnénk, a gyermekek arcára mosolyt csalni, hogy a jó idő közeledtével, élvezhessék az új, közösségfejlesztő játékokat az Óvodában töltött idő alatt. Hisz gyermekek nélkül, új nemzedék nélkül, nincs jövő.

A projekt támogatásra jogosult, 4 984 318 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.

Az eszközök beszerzése van folyamatban.

Az eszközök beszerzése megtörtént, a szabványossági felülvizsgálat elvégzését követően használatba lehet venni őket.

A szabványossági felülvizsgálat megtörtént.

Egy korábban benyújtott módosítási igény elfogadását követően benyújtásra kerülhet a záró kifizetési kérelem.

A záró elszámolás benyújtásra került.

Projekt címe: „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása”

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.

Projekt teljes elszámolható költsége: 44 874 626 Ft

Projekt rövid összefoglalója: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" című pályázat sikeressége esetén, pár, korunknak nem megfelelő útszakaszt szeretne felújítani Medgyesegyháza településén.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: Településünkön több olyan útszakasz is található, mely a messze múltban lett szilárd burkolattal ellátva, s a hosszú évek során minősíthetetlenül megrongálódott. Ezek közül kiemeltünk néhányat, melyek a Magyar Falu Program keretében felújításra kerülnének. Ezek közé tartozik a Damjanich utca (56,13 méter) Sport utca (260,8 méter) és a Jókai utca (490,23 méter) hosszúságú útszakaszának felújítása. Jövőbeni terveinkben szerepel, minden olyan forgalmas és kevésbé forgalmas útszakasznak a felújítása is, melynek korszerűsítésére ez idáig nem volt lehetőségünk. Reményeink szerint pályázatunk sikeressége esetén élhetőbb környezetet tudunk biztosítani Medgyesegyháza lakosságának számára. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk különböző fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokat benyújtani, és létfontosságú hazai forrásokhoz hozzájutni, melynek következtében további közterületi útszakaszunk felújításával szebbé tehetjük településünket, közösségünk számára.

A projekt támogatásra jogosult, 44 874 620 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.

A tervező és a műszaki ellenőri beszerzés folyamatban van.

A kivitelezés, műszaki átadás megtörtént, melyet a BLK Road Kft. végzett. A szakmai beszámoló és az elszámolás benyújtása megtörténhet.

Egy korábban benyújtott módosítási igény elfogadását követően benyújtásra kerülhet a záró kifizetési kérelem.

A záró elszámolás benyújtásra került.

Projekt címe: Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért

Támogatás összege: 492 806 144 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zárása: 2020. 06. 25.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata

A pályázati kiírás a humán kapacitások területi különbségeinek csökkentése érdekében megvalósuló projektötleteket támogatja. Tájékoztatást kértünk a Projektfelügyelet Kft-től a benyújtható pályázatok szakmai tartalma vonatkozásában (1. melléklet). A pályázaton olyan konzorciumok indulhatnak, melyben legalább 5 önkormányzati konzorciumi partner szerepel. A projektben a projekt zárása folyamatban van.

2021. június 3. napján záró helyszíni ellenőrzést tartott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A hátrányos, 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérésére intézkedési tervet kellett készíteni a projektben. Az EMMI szabálytalansági gyanúval élt,

mivel véleményük szerint nem állapítható meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészítése azonos mértékű befektetett munkát igényelt.

Mivel a záró szakmai beszámoló hiánypótlásának benyújtását a Kedvezményezett több alkalommal elmulasztotta, ezért az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárást indított, mely eljárás szabálytalanság történt megállapítással zárult. Erre tekintettel az Irányító Hatóság a támogatási összeg visszafizetésére kötelezi a konzorciumot. A projektmenedzsment jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, várjuk a kérelem elbírálását.

Önkormányzatunknak nem volt tudomása arról, hogy a projektmenedzsment a hiánypótlást többszöri felszólítás ellenére nem teljesítette.

A fenti projekt a mai ülés fő napirendjei között szerepel.

A peres eljáráshoz, a kereset összeállításához az iratanyag összegyűjtése folyamatban van.

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 481/2021.(VIII.13.) Kormányrendelet által nyújtott forráskeret terhére 16 066 000 Ft összegben. A 481/2021.(VIII.13.) Kormányrendelet által nyújtott forráskeretre a kérelem benyújtásra került, hiánypótlása megtörtént. A kérelmet indokolás nélkül a Miniszterelnökség elutasította.

2024. március 6. napjára perfelvételi tárgyalás került kitűzésre.

Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban

Támogatás összege: 400 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2017. 04. 01.

A projekt fizikai zárása: 2020. 03. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008

A pályázat felhívás célja a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

További cél, olyan foglalkoztatási paktumszervezetek kialakítása a térségen belül, melyik segítségével először megyei, majd országos paktumhálózat jön létre. A felhívás keretében a térség releváns piaci szereplői, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal és a térségbeli önkormányzatok fognak össze, hogy létrehozzanak egy olyan helyi paktumot, amely jelentősen javítja a járás munkaerő piaci helyzetét, képzéseket és álláslehetőséget kínálva az álláskereső és inaktív munkavállalók számára.

2023. április 11-én Békéscsabán, záró helyszíni ellenőrzés került megtartásra. Önkormányzatunk részéről hiányosság nem volt, azonban az ellenőrzési jegyzőkönyvben intézkedési terv készült, melyet a Projektmenedzsmentnek 04. 25. napjáig szükséges teljesíteni.

A MÁK részére a szükséges anyagok megküldésre kerültek.

A projekt záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló elfogadásához a MÁK által kértek a projektmenedzsment által folyamatosan teljesítésre kerülnek.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére.

Medgyesegyháza, 2024. március 21.

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Kávássy Leila Viola s.k. jegyző