

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 28. napi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, illetve a többségi tulajdonában álló Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. az alábbi nyertes pályázatokat valósítja meg Medgyesegyházán, amelyek esetében a megkötött támogatási szerződés minden esetben rendelkezik a projekt-előkészítő tevékenység ún. „1. mérföldkö” végén történő lezárásáról:

- TOP-1.4.1-15 „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A megkötött támogatási szerződés 3. sz. mellékletében az 1. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: **2017. 09. 15. (a határidő kitolásra került)**

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: „Az 1. mérföldkőben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra az engedélyes tervek, dokumentumok, az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció. Elkészül a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészül az energetikai tanulmány.”

- TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán”

A megkötött támogatási szerződés 3. sz. mellékletében az 1. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: **2018. 02. 28.**

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: „Az 1. mérföldkö keretében elkészítésre és benyújtásra kerül: Akcióterületi terv, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv, Költséghaszon elemzés-CBA, Helyi cselekvési terv, Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, „soft” programok ütemterve rendezvénynaptár formájában. Megkezdődik az építésügyi hatósággal a konkrét egyeztetés, elkészítésre és benyújtásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, engedélyek. Megtörténik a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása.”

- TOP-4.1.1-15 „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ infrastrukturális fejlesztése”

A megkötött támogatási szerződés 3. sz. mellékletében az 1. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: **2017. 11. 30.**

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: „Az 1. mérföldkőben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra az engedélyes tervek, dokumentumok, az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció. Elkészül a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészül az

energetikai tanulmány.”

- TOP-5.2.1-15 „Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért”

A megkötött támogatási szerződés 3. sz. mellékletében az 1. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2017. 12. 31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: „A mérföldkö során az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett: - Projektmenedzsment – Szakmai vezetés – Szociális munkások foglalkoztatása, egyéni egészségfejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata 1 alkalommal – 3 ajánlatos beszerzések lebonyolítása – 1 db Községi Beavatkozási Terv elkészítése – 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése – 2 alkalommal Támogató csoport ülése.”

- TOP-1.1.1-15 Ipari Park „Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán”

A megkötött támogatási szerződés 3. sz. mellékletében az 1. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2018. 06. 20.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: „Az 1. mérföldköben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldköben kerülnek véglegesítésre és pontosításra az alábbi dokumentumok: - üzleti terv – tételes tervezői költségvetés – engedélyes terv – tenderterv – környezeti hatásvizsgálat.”

Az előkészítő tevékenységet végző Projektfelügyelet Kft. több esetben is meg lett keresve tájékoztató-, illetve dokumentumok kérése céljából, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. Ezekből megállapítható, hogy az elnyert TOP-os pályázatok előkészítő tevékenysége jelentős késedelemben van.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról szóló beszámolót. A projektek megvalósításában tapasztalható jelentős késedelem miatt felhívja a projektek előkészítésével megbízott Projektfelügyelet Kft.-t szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére és a támogatási szerződésekben foglalt, az előkészítő tevékenység befejezésére nyitva álló határidők betartására.


Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2017. november 24.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:


dr. Kormányos László
jegyző

