

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert pályázatainak jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom:

#### **Az Önkormányzat, mint főkezdvezményezett pályázatait:**

**Projekt címe: Zöld város kialakítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 220.000.000,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2021. 01. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014**

Támogatott tevékenységek:

- Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
- Műszaki ellenőr tevékenységet az MLR Műhely Bt. végezte, a vállalkozó kifizetése folyamatban van.
- Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.
- Marketing tevékenység feladatot a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. végzi, melyet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- Marketing soft tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
- Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- Zöld Infrastruktúra Hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA), a dokumentumot a Projektfelügyelet Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.
- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.
- Eszközbeszerzés keretében mobil színpad került vásárlásra, a Szatyai Stage Team Kft.-től.
- A projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan engedélyt kell érni a Magyar Államkincstártól, mint közreműködő szervezettől.

Építés:

A projekt kivitelezés szempontjából három részre lett felbontva,

- rekortán futókör kialakítása, kivitelezést végezte Szegedi Pál EV

- öltöző-kiszolgáló épület kialakítása kivitelezést végezte az OKÉP Kft.
- zöld város építés, a kivitelezést végezte a BÓLEM Kft.

A kivitelezés minden eleme megvalósult, a BÓLEM Kft. kifizetése folyamatban van.

- A Bólem Kft. kifizetése megtörtént.
- A 4. és az 5. számú szakmai beszámoló elfogadásra került.
- Mivel a projektben közel 5 000 000 Ft tartalék maradt, így benyújtásra került egy módosítási igény, hogy a 2019. december 31. napi záró mérőföldkő határidejét módosítsuk, hogy a tartalék összege felhasználásra kerülhessen. Eszközbeszerzésre van lehetőség. Amennyiben építeni vagy felújítani szeretnénk, újabb közbeszerzési eljárást kellene lebonyolítani. A módosítási igény elfogadásra került. Árajánlatok beszerzése van folyamatban, hogy alá tudjuk támasztani az igényünket.
- Benyújtásra került az 5. számú kifizetési kérelem.
- Benyújtásra került a 13. számú módosítási igény. A tartalékkeret terhére, illetve a költségvetési sorok közötti belső átcsoportosítások következtében további eszközbeszerzésre nyílt lehetőség, összesen 5 440 039 Ft értékben. Beszerzendő eszközök: színpadmerevítő (525 hrsz.), 2 db kamerarendszer (212. hrsz.), sátor (525 hrsz.), lombszívó (525, 212, 198/1, 1184, 120/1, 121/1. 8/1, 1182/8 hrsz.), 8 db kerékpártároló (525, 212, 120/1,121/1. hrsz.), 14 db hulladékgyűjtő csikkartóval (525, 212, 120/1, 121/1, 8/1, 1182/8, 198/1. hrsz).
- A módosítási igényt a MÁK elfogadta, az eszközbeszerzés folyamatban van.

Az eszközök beszerzése megtörtént, a záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló benyújtásra került, mely feldolgozás alatt van.

A záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló vonatkozásában hiánypótlási felhívás érkezett. Ennek elkészítése folyamatban van.

Záró helyszíni ellenőrzés megtartására került sor. Hiánypótlást kaptunk, melynek teljesítése megtörtént.

**A MÁK a záró helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben felsorolt intézkedéseket, melyek teljesítése megtörtént. A MÁK az intézkedés teljesítését elfogadottnak tekinti. A záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló elfogadásra került, megkezdődik a projekt fenntartási időszak.**

**Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 175.107.818,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2020. 08. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002**

- Előkészítő tevékenység, Projektfelügyelet Kft. végezte, valamint az MLR Studio Kft. A vállalkozók kifizetése megtörtént.
- Műszaki ellenőri tevékenységet az MLR Műhely Bt. végzi.
- Közbeszerzési szakértői feladatot Szűcs István végzi.
- Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

- A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A projekt keretében a szegregátumból (Lászlótelep) és a szegregációval veszélyeztetett területről (Bánkút egy lehatárolt része) integrált területre költöztetés tervezett, a Dózsa u. 2., a Wesselényi u. 61., a Fáy u. 83., valamint a Fáy u. 91. szám alá, új önkormányzati szociális bérlakásokba. Ezen felül a Bánkúti Községi Ház padlózata kerül felújításra, a falak tisztasági meszelést kapnak. A vizesblokkok, a konyha felújításra kerül. A Községi Házat körülvevő zöldfelületen játszótér kerül kialakításra, kamerarendszerrel. A Községi Tér épületébe valamint a bérlakások bútorzatához eszközbeszerzésre is lehetőség van. A projektben azok a személyek költözhetnek, akik a TOP521 projekt keretében egyéni fejlesztési tervben részesülnek.

A közbeszerzési eljárás megindításához a tervdokumentációk pontosítása van folyamatban. A kivitelezés csak tavasszal kezdődhet meg.

- A tervek pontosítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatására felkértük a közbeszerzési szakértőt.
- A felkérendő vállalkozások vonatkozásában a testületi döntés módosításra került.
- Az 1. számú kifizetési igénylésünk elfogadásra került.
- A közbeszerzési eljárás megindításához minden dokumentum elkészült, az EKR rendszerhasználati díj megfizetésre került, a rendszerben a befizetés megjelent, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.
- A projekt véghatárideje módosításra kerül, a módosítási igény elkészítése folyamatban van. A módosítási igényt a MÁK elfogadta, jelen állás szerint a projektzárás 2021. július 21. napja.
- A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a nyertes vállalkozó az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. (székhely: 5830 Battonya Kossuth u 40.) A közbeszerzési eljárás támogató tartalmú ellenőrzési jelentést kapott. A kivitelezővel a szerződés megkötésre került.
  - A kivitelezési munka folyamatban van. Az adott ajánlatok alapján a projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan előterjesztés készült, mely a mai ülés fő napirendje között szerepel.

A bánkúti kastély kivitelezés vonatkozásában szerződésmódosítás történt, melyről a Közreműködő Szervezet nem támogató tartalmú jogi állásfoglalást és nyilatkozatot állított ki, és szabálytalansági gyanúbejelentéssel élt az Irányító Hatóság felé arra hivatkozva, hogy az eredeti szerződéses célhoz egyáltalán nem illeszkedő munkák (burkolás, festés helyett villamos és gépészeti munkálatok) kerültek megvalósításra.

A Pénzügyminisztérium RFP Jogi és felülvizsgálati Főosztálya a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A Közbeszerzési Döntőbizottság az iratanyagot bekérte, az eljárás folyamatban van.

A Medgyesegyháza településen megépült négy önkormányzati bérlakásba a bútorzat beszerzése megtörtént, a használatbavételi eljárás folyamatban van.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

Az ingatlanok használatbavételi eljárása lezárult, a Képviselő-testületi döntést követően a négy szociális bérlakásba a lakók beköltözhetnek.

A többlettervezési feladatok ellátására ajánlatkérés került kiküldésre, melyre az ajánlattételi határidő 2022. február 25. napja.

A többlettervezési feladatok ellátását az MLR Studio Kft. végezte el. Az elkészült tervdokumentáció és költségvetés alapján bruttó 79 237 477 Ft az építési munkák befejezésének összege. Ez alapján fog megindulni a közbeszerzési eljárás.

**Projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért**

**Támogatás összege: 52.532.349,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2017. 06. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2021. 06. 30.**

**Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007**

A projekt célcsoportja, egy a projektben lehatárolt akcióterületen élő lakosság, mely szegregációval és szegregációval veszélyeztetett területet is magában foglal. Ez alapján a lehatárolt akcióterület Lászlótelep és Bánkút településrészek összessége. A projekt keretében tervezett tanácsadások, rendezvények emiatt Bánkúton valósulnak meg, a Községi Ház épületében.

Az alábbi rendezvények, tanácsadások kerülnek Önkormányzatunk által lebonyolításra: Tudj meg többet egészségedről!, Életpálya műhely, Tudásbázis, Konyhakerti praktikák, Biztosítékunk az egészség, Adj lehetőséget magadnak! A rendezvények és tanácsadások lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

Két alkalommal lakossági fórum megtartása szükséges.

Konzorciumi partner, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány által lebonyolításra kerülő rendezvények a Gondolatébresztő a környezetért, Vitalitás napja.

Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projekt zárásig szükséges végezni.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A Marketing tevékenység keretében a rendezvényekhez kapcsolódóan plakátokat, szórólapokat, szűrőfüzeteket készít az Art Copy Studio Kft. A tevékenység a projekt zárásáig folyamatos.

A program megvalósítása alatt a projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők részvételével úgynevezett „Támogató csoport”-ot kellett létrehozni és működtetni. A Támogató csoport üléseinek lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

A projektben foglalkoztatásra kerül szakmai vezető és két szociális munkás. A szakmai vezető felelőssége a tevékenységek irányítása, a kitűzött célok elérése, az indikátorok teljesülésének monitoringja, a szakmai feladatok irányítása, a célcsoporttagot részére juttatott szolgáltatások irányítása, a belső szakmai irányítás és a külső vállalkozói feladatok koordinálása. A szociális munkások feladata az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, melyek legalább 3 havonta

felülvizsgálatra kerülnek. A terepen dolgozó szociális munkás vállalták EFOP pályázati forrásból megvalósuló központi módszertani képzésen való részvételét.

A projektben lehetőség volt Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Községi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítésére. Az ITS a TOP-2.1.2 projektünk megvalósítása miatt szükséges volt elkészülni, a KBT jelen projekt szükséges eleme. A két dokumentum elkészítése a projekt költségvetésébe, mint szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költsége betervezésre került, az Magyar Államkincstár (MÁK) általi aláírt Támogatási Szerződésben szerepel. A dokumentumok elkészültek, azonban a MÁK a későbbiekben úgy döntött, hogy nem engedi a projektben elszámolni ezen a soron, álláspontjuk szerint a projekt előkészítő tevékenységei között lett volna lehetőség elszámolni. Így 7 112 000 Ft visszafizetési kötelezettsége lesz Önkormányzatunknak.

- A 3. számú kifizetési igénylés benyújtásra került.
- Az 5. számú szakmai beszámoló benyújtásra került.
- A 3. számú kifizetési kérelem hiánypótlása folyamatban van. A kifizetési kérelem elfogadásra került.
- 2020. március 16. napjától határozatlan időre felfüggesztésre kerültek a személyes találkozással megvalósuló tanácsadások, rendezvények, támogató csoport ülések a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel. A veszélyhelyzet feloldását követően a projekt tovább folytatódhat.

- A projekt az ütemezésnek megfelelően tovább folytatódik.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

- A projekt az ütemezésnek megfelelően tovább folytatódik.

**Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése**

**Támogatás összege: 45.037.657,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2018. 09. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30.**

**Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006**

Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztatölke, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György-Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósításának első két mérőföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés, amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. A lakosság számára többféle témakörben háromnapos képzések tervezettek. A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb megvalósítását.

Támogatott tevékenységek: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában:

A projekt Megalapozó dokumentumát a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént. A pályázat projektmenedzsere Kraszkó Mihály, pénzügyi vezetője Horváth László, a két feladat a projekt zárásáig folyamatos.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projektzárásig szükséges végezni. A projekt kapcsán Kraller József polgármester és dr. Kormányos László jegyző személyes egyeztetést folytatott a Magyar Államkincstárnál.

Nagykamarás és Medgyesbodzás képviselő-testülete a projekt folytatása vonatkozásában hozott döntését még nem küldte meg önkormányzatunk részére.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető felmondott, Kaszaper, Nagybánhegyes, 1.4.1 Medgyesbodzás, és Nagykamarás Önkormányzatok kijelentették, hogy a projektet a továbbiakban nem kívánják megvalósítani. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy nem kívánja a továbbiakban a konzorciumvezető szerepét betölteni. A Mák iránymutatása alapján módosítási igényt szükséges benyújtani a konzorciumvezető személyében bekövetkezett változás, a megváltozott konzorciumi tagság és a megváltozott költségvetés vonatkozásában. Ez a módosítás folyamatban van.

A MÁK hiánypótlást írt elő, melyben kérte a módosítási igény benyújtását. A konzorciumi tagok többszöri kérés ellenére nem vettek részt a hiánypótlás elkészítésében, a projekt átütemezésében.

Mivel a pályázat menedzsment problémákkal küzd, megvalósítása jelentős késedelmet szenved, tartós akadályokba ütközik a megvalósítása, valamint a meghiúsulás veszélye áll fenn, ezért kértük a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 91. §. (1) bekezdése alapján a támogatási szerződéstől való elállás megelőzése érdekében projektfelügyelőt kijelölni.

A fent említett, 2020. július hónapban benyújtott módosítási igény hiánypótlását nem sikerült teljesíteni, mivel egyetlen Konzorciumi Tag sem nyújtott segítséget és nem működött együtt, ezért elutasításra került. Ezt követően többször próbálkoztunk módosítási igény benyújtásával, azonban minden alkalommal a fenti okok miatt ez meghiúsult. Legutóbb 2021. augusztus 16. napján az alábbiakról tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet:

*„Önkormányzatunk hosszú hónapok óta próbálja a módosítási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat elkészíteni, a módosítási igényt benyújtani az EPTK felületén. Többszöri kérés ellenére érdemi, konkrét javaslat nem érkezett a projektet továbbra is folytatni kívánó Tagoktól a megvalósításra. Önkormányzatunk elkészítette a módosított Cselekvési Tervet és a módosított Konzorciumi megállapodást.*

*Pusztatölaka Község Önkormányzata hagyta, hogy az általunk ismert Képviselő-testületi döntések függvényében készüljön el a módosítás, mely szerint Pusztatölaka Község Önkormányzata vállalja a konzorciumvezető szerepét, és ezt követően 2021. 08. 10. napján küldte meg a 2021. június 29. napján hozott döntését, miszerint az eredeti Támogatási szerződés és Konzorciumi megállapodás szerint kívánja a projektet megvalósítani.*

*Idézzük a levelet: "Testületünk a mellékletben küldött 49/2021. (VI.29.) KT. határozatát is meghozta. Ezt a határozatot most jelen levél mellékleteként valamennyi konzorciumi partner számára nyilvánossá tesszük..."*

*Mellékeljük a Tagok észrevételeit, melyből látszik, hogy Önkormányzatunk minden igyekezete ellenére nem tudja benyújtani a módosítási kérelmet."*

2021. október 12. napján benyújtásra került az 5. számú szakmai beszámoló. Már a 3. és a 4. számú szakmai beszámolóknak is az alábbiakról kellett volna beszámolni a Támogatási Szerződés alapján, melyből lényegében semmi nem valósult meg.

3. sz. szakmai beszámolóban: A TSZ hatályba lépésétől számított 15. hónap végére a beszerzési eljárások eredményesen lezárulnak mind a szakmai program szolgáltatásai/szakemberei tekintetében, mind az eszközök beszerzését illetően. A szakmai

megvalósító csapat pedig képzésen vesz részt a közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzése érdekében. Közbeszerzési eljárás lefolytatása nem releváns. A projekt költségvetés aktualizálását szükség esetén elvégzi a projektmenedzsment team.

4. sz. szakmai beszámolóban: A szakmai megvalósító csapat befejezi a képzést. A közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldköben megvalósul a Községi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhető tételét biztosító kiállítások megnyitói. 2 alkalommal valósul meg Községi akció, tevékenység, esemény, elindul 1 Program, folyamat és 3 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum. A helyi nyilvánosság fórumai és a Községi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása is megkezdődik. Elindulnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok. Az alkalmakról folyamatosan fotódokumentáció készül és a Térképtér feltöltése is zajlik.

5. sz. szakmai beszámolóban: Ebben a mérföldköben is megvalósul 2 alkalom a Községi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 1 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Községi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 1 tapasztalatcsere alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok, illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.

Az 5. számú szakmai beszámolót a Közreműködő Szervezet elutasította, valamint megvizsgálja, hogy fennáll-e szabálytalansági gyanú. A szabálytalansági gyanú eljárási határideje 45 nappal meghosszabbításra került.

**Mai ülés napirendje a tájékoztatás a szabálytalansági eljárás lezárásáról.**

**Projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 155 423 906 Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete:**

**A projekt fizikai zárása:**

**Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016**

A benyújtott pályázat 2020. június 3. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés adattartalommal való feltöltése és aláírása folyamatban van.

A Támogatási Szerződés megkötésre került. A végleges tervek elkészítése folyamatban van. Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. fogja végezni, a projekt zárásáig.

A tervdokumentáció elkészült, benyújtásra került az 1. számú szakmai beszámoló keretében a MÁK részére. A jóváhagyást követően indulhat meg a közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztása.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van.



Az 1. számú szakmai beszámoló kapcsán a MÁK hiánypótlási felhívással élt, mely hiánypótlás benyújtásra került.

Az 1. számú szakmai beszámoló elfogadásra került, így meg tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület döntése alapján.

**A közbeszerzési eljárással kapcsolatban több kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett, mely miatt az ajánlattételi határidő 2022. május 2. napja.**

**Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 10.469.210.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2020.10.30.**

**Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00180**

**A program célja:** a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos lakossági szemléletformálás erősítése.

**A projekt időtartama során megvalósítandó tevékenységek:**

- Összevont klímastratégia készül
- Tájékoztató workshopok
- Helyi tanulmányi versenyek
  - Rajzpályázat
  - Általános iskolai vetélkedő
  - Szakkörök tartása
- Médiakampány, illetve tájékoztató kiadványok
- Internetes aloldal
- Kreatív és játékos foglalkozások a klímatudatos szemlélet fontosságáról

A projekt célcsoportjai kor megoszlás alapján a gyermekek (6-14 éves korig), a fiatalok (15-18 éves korig) és a felnőtt lakosság (18 évtől idősebb).

A projekt szemléletformáló hatása kiemelten jelentős, az aktívan elérendő lakosok száma 595 fő, a passzívan megszólítandók száma 8.800 fő. A projekt több helyi civil szervezet bevonásával valósul meg.

**A projekt egyik fontos eleme, hogy Medgyesegyháza központjában 1 db Smartbench-Okospad kerül kihelyezésre. A pad kihelyezése célzottan klímavédelemhez kapcsolódik, mivel képes időjárási adatot gyűjteni a mikroklimáról.**

A projekt előkészítésében és megvalósításában **3 fő klímaszakértő került bevonásra**

- Doboz Eszter
- dr. Kukely György
- Fehér Balázs

Az előkészítő tevékenységet Városökológia Bt. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Árajánlatkérés 1 db okospad beszerzésére megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Ajánlatkérés szolgáltatás beszerzésre megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.



Az előkészítő tevékenység díja kifizetésre került.  
Az okospad beszerzése és beüzemelése megtörtént.

- A 2020-as esztendő elejétől tovább folyt a munka, aminek köszönhetően ebben a pályázati program elemben elkészült Medgyesegyháza Város klíma stratégiája, (2020.06.15), a pályázatban előírt klímadatastosságot bemutató kiadvány véglegesítése és gyártása folyamatban van, és a vírushelyzet miatt elmaradt rajz pályázat óvodások és iskolás gyermekek számára újrászervezés alatt áll, hogy az új tanévben ez is megvalósulhasson.
- A klíma stratégiával kapcsolatos kiadvány elkészült - és tekintettel a pályázatban szereplő "elérésekre" a Városökológia Bt. külön sátorral vesz - vett részt a Medgyesegyházi napok című rendezvényen.
- A nyár folyamán az "okospad" egy frissítésnek köszönhetően nem volt használható, de a cég munkatársai az Önkormányzat közösen elhárították az üzemzavart.

A projektben a Városökológia Bt. a programelemeket a pandémiás időszak lehetőségeihez mérten ütemezi és megvalósítja.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. A kifizetési kérelem összeállítása folyamatban van.

A projekt fizikai zárása 2021. 12. 15. napja volt. A záráshoz szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, az elbírálás folyamatban van.

**Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

**Támogatás összege: 23.507.807.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00091**

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata** által két épületen történik a napelemes rendszer kiépítése. A rendszerek 18 kWp (Polgármesteri Hivatal) és 16,8 kWp-s (Idősek Otthona) összteljesítményűek, így mindkettő háztartási méretű kiserőműnek tekinthető. A projekt során 60+60=120 db polikristályos Hanover Solar GmbH HS280p30 típusú, egyenként 280 Wp névleges teljesítményű, 16% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 2 tetőfelületen.

**Fejlesztési projekt költségvetéséhez tartozó tételek:**

- Projekt előkészítés, tervezés-kivéve közbeszerzés
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása
- Műszaki ellenőri szolgáltatás
- Projektmenedzsment
- Képzéshez kapcsolódó költségek
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (aloldal, „C” típusú tájékoztató tábla, sajtóközlemény, fotódokumentáció, térképtér)
- Tartalék
- Beruházás költségei

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy Bokor Béla – villamosmérnök.

A projekt terv készítői Hoványi Dávid – mérnök informatikus, Bajusz Attila – energetikus, Bokor Béla – villamosmérnök, Varga Zoltán – villamos üzemmérnök

Az előkészítő tevékenységet Opera Solar Kft. végzi, Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, ha megérkezik, aláírásra kerül a teljesítésigazolás Opera Solar Kft. részére.

A támogatási szerződés megkötése előtt, helyszínváltozást jelentettünk be, mivel a helyi szociális intézmény területe nem volt megfelelő ezen napelemek felszerelésére. Az intézmény helyi védettség alatt áll, és a tervezés kapcsán megjelölt és jóváhagyott napelemek rengeteg fa kivágását igényelték volna. A MÁK megértette indokainkat, aminek köszönhetően 2020.06.19. napján változás bejelentést nyújtottunk be. Ennek elfogadása után a támogatási szerződés kerül aláírásra és elkezdődik a projekt fizikai megvalósítása is.

A helyszín választás tekintetében elmondható, hogy az első körben beadott pályázat fogyasztási adataihoz hasonló mértékű fogyasztási helyek bevonása volt szükséges. A meglévő analitikák alapján összesen 3 helyszín kerül bevonásra:

- Önkormányzat épülete
- Orvosi rendelő intézet
- Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde

Ezek a helyszínek együttesen megfelelő fogyasztási adatokkal rendelkeztek, ezért ezen intézmények napelemmel való ellátása fog megvalósulni.

A támogatási szerződés feltöltése - aláírása központi informatikai rendszer hiba miatt nem tudott megtörténni ezidáig. A MÁK tájékoztatása szerint ez október elején megoldódik, és a támogatási szerződés aláírását követően, fizikálisan is elkezdődhet a projekt megvalósítása.

A napelemek felhelyezése az épületekre megtörtént.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek megfelelően benyújtásra került a kifizetési kérelem.

A projektben módosítási igény került benyújtásra, a költségvetés a valós költségekhez kerül igazításra.

**A projekt megvalósult, a záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló ideje 2022. 03. 31. napja volt.**

**Projekt címe: Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely létesítése**

**Támogatás összege: 47.122.998.-**

**Támogatás intenzitása: 95%**

**A projekt fizikai zárása:**

**Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17**

A pályázat keretében Medgyesegyháza, Árpád utca 1/5 helyrajzi számú ingatlanon helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely építése fog megvalósulni. A területhez kapcsolódó út, járda és parkoló kerül kialakításra.

2018. július 31-én közbeszerzési feladatok ellátására irányuló ajánlatkérés történt, melynek nyertes ajánlattevője Sonkoly János lett.

2020. január 6-án a Sonkoly Jánossal kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntettük.

2020. január 8-án új ajánlatkérés történt a közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan, melynek nyertes ajánlattevője Szűcs István E.V. lett.

A tavaszi időszakban a helyi termelői piac engedélyes kiviteli tervei kerületek előkészítésre, illetve több más szakhatósággal további egyeztetést folyt, a helyszín és kivitelezéssel kapcsolatban. A végleges terveket a KORINTERV BT. állította össze, és 2020.06.18. napján azt átadta az Önkormányzat részére.

Október elején közbeszerzési tanácsadó közreműködésével megtörténik a kivitelező kiválasztása.

A kivitelezést a Premium Genom Kft. elvégezte. A műszaki átadás megtörtént.

**A záró kifizetési kérelem benyújtásra került.**

- **MFP 2020 - Orvosi eszköz - MFP-AEE/2020**  
Projekt címe: Orvosi eszköz beszerzés Medgyesegyházán  
Támogatás intenzitása: 100 %

A Medgyesegyházi Orvosai számára eszközökre nyújtottunk be pályázatot, mely a mindennapi munkájukat, a színvonalasabb orvosi munkát hivatottak szolgálni. Eszközök mellett továbbá szeretnénk olyan bútorokat is beszerezni, mely egyedi gyártásúak, és a mindennapi munkát könnyítik meg orvosaink számára.

- o nyertes pályázat, a felületen feltüntetésre került a település, a támogatói okiratot várjuk.
  - Az eszközök beszerzésének a folyamata megtörtént, a beszállítóval a szerződéskötés van folyamatban. Szerződés aláírásától számított 90 nap múlva fognak az eszközök megérkezni legkésőbb (tekintettel a kialakult vírus helyzetre, az eszközök beszerzése és leszállítása több időt vesz időbe)

Az eszközök vásárlása megtörtént, orvosaink az eszközöket átvették.

**Az elszámolás folyamatban van.**

- **MFP 2021 - Kommunális eszköz beszerzése, MFP-KOEB/2021**

14 915 999 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk traktor beszerzésére.

**A traktorok vásárlása megtörtént, az elszámolás folyamatban van.**

### **Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok:**

**Projekt címe: „Tanya - és falugondnoki buszok beszerzése”**

**Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.**

**Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.04.30**

**Projekt teljes elszámolható költsége: 14 365 592 Ft**

**Projekt rövid összefoglalója:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat jövőbeni terveiben szerepel egy új kisbusz megvásárlása, mely következtében számtalan jelenlegi nehézségünkre, problémánkra lelne megoldást. Nagy reményeink ellenére, a legutóbb beadott pályázatunk elutasításra került, de ennek ellenére sem adjuk fel terveinket, és bízunk benne, hogy az idej

év felvirágozza Önkormányzatunk sikerességét, és egy új kisbusszal gazdagíthatjuk, szolgálhatjuk városunkat, egy szebb jövő érdekében.

**A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevében elmondhatom, nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a Magyar Falu Program "Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" című pályázat keretében megvalósításra kerüljön régóta őrzött álmunk, hogy megvásárolhassunk egy korunknak megfelelő, modern kisbuszt, ezáltal is hozzájárulva, hogy a Medgyesegyháza városában élő emberek, gyermekek, fiatalok, idősek, családok mindennapjait megkönnyíthessük. A jelenlegi gépjármű állományunk meglehetősen elavult a hosszú évek során, és a sok-sok meg tett kiló méter következtében jelentős meghibásodással kell szembenéznünk. Ezáltal időszerűnek tartunk egy új busz megvásárlását, mely által megfelelő körülmények között tudjuk ellátni feladatainkat. A kisbusz napi használata mellett több funkciót is ellátna. Ezek közül szeretnék néhányat röviden bemutatni. Elsők közé tartozik az idősek gondozása, hordozása, illetve a tervezett gépjármű beszerzéséhez szükséges, árajánlat kérésekor kiemelkedő figyelmet szenteltünk, hogy a kisbusz mozgáskorlátozott személyek szállítására is alkalmas gépjárművé átalakítható legyen. Emellett a gyermekekre is különös figyelmet fordítunk. Az óvodások, iskolások utaztatása kisebb kirándulásokra, versenyekre, sporteseményekre, rendezvényekre is terveinkben szerepel. A kisbusz meglehetősen megkönnyítené, segélyeink, adományaink kiosztását, melyet a rászoruló gyermekek, fiatalok, idősek, családok számára biztosítunk. A jelenleg már 2 éve fennálló vírushelyzetre való tekintettel az időskorúak, illetve a karanténban lévő lakosok is igénybe vehetik önkénteseink szolgáltatását, ezáltal segítve a bevásárlást, melyhez a jelenlegi pályázat által megvalósítandó kisbusz meglehetősen hozzásegítené. Az utóbbi szolgáltatásokat több helyi Civil szervezettel, együttesen látjuk el. Büszkén vallhatjuk, hogy kicsiny településünk tagjai, szervezetei kisebb-nagyobb nehézségeket is leküzdve kiáll egymásért, összetart, támogatja egymást, ezáltal is biztosítva egy szép jövőt Medgyesegyháza közösségéért.

**A projekt támogatásra jogosult, 14 365 588 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.**

**Projekt címe: „Kommunális eszközök beszerzése”**

**Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.**

**Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.04.30.**

**Projekt teljes elszámolható költsége: 14 999 970 Ft**

**Projekt rövid összefoglalója:** A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szeretne új, modern, korunknak megfelelő munkaeszközöket beszerezni, amely hozzájárul a település arculatának szebbé tételéhez, megkönnyítené a jövőbeni tevékenységeinket, mely által egy szebb Medgyesegyházát biztosíthatunk a településünk lakossága számára. A Magyar Falu Program keretében kiírt "Kommunális eszközök beszerzése" című pályázat biztosítaná azt a támogatást, mely által megvalósítjuk régóta fennálló terveinket.

**A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:** A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat örömtelinek találja, és hálás, hogy a Kormány kiemelkedő hazai forrásokból lehetővé teszi, az Önkormányzatok, Civil szervezetek számára, hogy oly beruházásokra tegyen szert, mely pályázati támogatás nélkül nem tudna megvalósítani. Sajnálatos módon, ez idáig ilyen volumenű eszköz beszerzésre nem volt városunknak lehetősége. Ezek az eszközök, gépek képesek több ember munkáját kiváltani, ezáltal is megkönnyítve dolgozóink mindennapjait. Egy nagyobb erőgép, illetve munkagép beszerzése, hozzájárulna ahhoz, hogy a jövőben külsősegítségek nélkül is, elláthassuk városunk karbantartásának feladatait. A téli hónapokban, a jeges, havas

közterületek, utak takarítása, minden évben nagy kihívást jelent városunk számára. Jelen pályázat keretében szeretnénk többek között olyan eszközt-gépet beszerezni, mely ennek megkönnyítéséhez messzemenőleg hozzájárulna, ezáltal is biztosítva, egy szebb városképet közösségünk számára.

**Pályázatunk tartaléklistára került.**

**Projekt címe: „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”**

**Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.**

**Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.**

**Projekt teljes elszámolható költsége: 5 999 998 Ft**

**Projekt rövid összefoglalója:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése" című pályázat sikeressége esetén, a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde udvarát szeretné szebbé varázsolni, új, modern kültéri játszóeszközökkel.

**A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:** Településünk büszkén mondhatja el, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde létszáma évről évre növekedik. Ennek következtében kiemelkedően fontosnak találjuk, hogy a gyermekeink, a korunknak megfelelő, modern kültéri játékok segítségével élvezhessék az Óvodában eltöltött szabadidőt, a természet adta környezetben. Játékaink az évek során elavultak, és az Óvodai összlétszámra tekintve igen kevésnek mondhatók. Szeretnénk, a gyermekek arcára mosolyt csalni, hogy a jó idő közeledtével, élvezhessék az új, közösségfejlesztő játékokat az Óvodában töltött idő alatt. Hisz gyermekek nélkül, új nemzedék nélkül, nincs jövő.

**A projekt támogatásra jogosult, 4 984 318 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.**

**Projekt címe: „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása”**

**Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.**

**Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.**

**Projekt teljes elszámolható költsége: 44 874 626 Ft**

**Projekt rövid összefoglalója:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása" című pályázat sikeressége esetén, pár, korunknak nem megfelelő útszakaszt szeretne felújítani Medgyesegyháza településén.

**A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:** Településünkön több olyan útszakasz is található, mely a messze múltban lett szilárd burkolattal ellátva, s a hosszú évek során minősíthetetlenül megrongálódott. Ezek közül kiemeltünk néhányat, melyek a Magyar Falu Program keretében felújításra kerülnének. Ezek közé tartozik a Damjanich utca (56,13 méter) Sport utca (260,8 méter) és a Jókai utca (490,23 méter) hosszúságú útszakaszának felújítása. Jövőbeni terveinkben szerepel, minden olyan forgalmas és kevésbé forgalmas útszakasznak a felújítása is, melynek korszerűsítésére ez idáig nem volt lehetőségünk. Reményeink szerint pályázatunk sikeressége esetén élhetőbb környezetet tudunk biztosítani Medgyesegyháza lakosságának számára. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk különböző fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokat benyújtani, és létfontosságú hazai forrásokhoz hozzájutni, melynek

következtében további közterületi útszakaszunk felújításával szebbé tehetjük településünket, közösségünk számára.

**A projekt támogatásra jogosult, 44 874 620 Ft a vissza nem térítendő támogatás összege.**

**Projekt címe: „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” - Községi terek fejlesztése”**

**Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.**

**Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.04.30.**

**Projekt teljes elszámolható költsége: 34 933 942 Ft**

**Projekt rövid összefoglalója:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című, MFP-ÖTIK/2022/5. Községi terek fejlesztése pályázat sikeressége esetén, településünk Civil- Házát szeretnénk felújítani, bővíteni, szebbé tenni településünk számára.

**A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szorgosan dolgozik annak érdekében, hogy egy olyan községi teret tudjon kialakítani településünk számára, melynek új kialakítása és nagysága elegendő ahhoz, hogy az eddigi kisebb létszámú összejöveteleink helyett, nagyobb, akár több száz fős rendezvényeknek, programoknak is helyet tudjon biztosítani. Sajnálatos módon ez idáig nem volt lehetőségünk arra, hogy megvalósíthassuk terveinket, és korunknak helytállóan felújíthassuk Civil Házunkat. A belső falak lebontása, a terek egybenyitása, korszerűsítése, modernizálása, bővítése lehetőséget adna arra, hogy jelentőségteljes mértékben növekedjen annak befogadó képessége. Reménnyel telve bízunk abban, hogy a jelenlegi pályázat sikeressége esetén, Önkormányzatunk oly mértékű hazai forráshoz jut, melynek segítségével, egy biztos, szép, modern községi teret biztosíthatunk a Medgyesegyházán élő emberek számára.

**Pályázatunk tartaléklistára került.**

**Projekt címe: „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Ideiglenes kültéri községi létesítmény és mobil eszközök beszerzése”**

**Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.**

**Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.04.30.**

**Projekt teljes elszámolható költsége: 5 000 000 Ft**

**Projekt rövid összefoglalója:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című, MFP-ÖTIK/2022/6 Ideiglenes kültéri községi létesítmény és mobil eszközök beszerzése pályázat sikeressége esetén, kettő faházzal szeretnénk gazdagítani településünket, melyet a Medgyesegyháza Művelődési Ház udvarában kívánunk elhelyezni.

**A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:** Városunk Önkormányzata sikeres pályázat esetén hozzájutott hazai forrásokból, kettő faházat szeretne megvásárolni, melyet a Medgyesegyházi Művelődési Ház hátsó udvarában kíván elhelyezni. A faházak első sorban tárolási funkciókat töltenének be, ezáltal garázként kerülnének üzemeltetésbe. Sajnálatos módon ez idáig nem volt lehetőségünk arra, hogy megfelelő minőségű, nagyságú, zárt tárolókat szerezzünk be, hogy ez által megfelelőképpen tudjuk tárolni eszközeinket. Számatalan olyan dekorációs eszközeink vannak, melyekkel ünnepeink alkalmával megszépítjük településünket. Önkénteseink szorgos



kezeinek munkáját méltóképpen tudnánk, biztonságosan megőrizni. Emellett a Medgyesegyházi Településüzemeltetés, karbantartási, mezőgazdasági eszközöket is egy helyen tudnánk biztosítani dolgozóink számára. A 2 darab 6x6 méteres, dupla beállós garázs, melynek alapterülete 36 m<sup>2</sup>, elegendő helyet biztosítana arra, hogy a terveinkben szereplő értéktárgyakat biztonságos helyen tudjuk tárolni, ezáltal is meghosszabbítva azoknak az élettartamát.

**Pályázatunk tartaléklistára került.**

**Projekt címe: „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése”**

**Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.**

**Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.04.30.**

**Projekt teljes elszámolható költsége: 69 793 993 Ft**

**Projekt rövid összefoglalója:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az idei évben úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt "Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése" című pályázat sikeressége esetén, a Medgyesegyházi gyermekorvosunk szolgálati lakása kerülne felújításra.

**A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:** A jelen pályázat sikeressége esetén megvalósítandó, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő gyermekorvosi szolgálati lakás felújítása, már évek óta terveinkben szerepelt. Sajnálatos módon költségvetésünk alapján ez nem kerülhetett megvalósításra. A szolgálati lakás korábbi felújításához egyrészt Önkormányzatunk, másrészt házi orvosunk is hozzájárult, de a nem elegendő önerő hiányában, ez nem következhetett be teljes egészében. Gyermekorvosunk már hosszú évek óta jelzi Önkormányzatunk felé, hogy az ingatlan, lakhatást tekintve nem megfelelő. A pályázat sikeressége esetén, a támogatás keretében nyújtott hazai forrás elegendő lenne ahhoz, hogy a lakást korunknak megfelelően felújítsuk, bővítsük, a falakat és nyílászárókat korszerűsítsük. Szeretnénk városunk gyermekorvosának egy szép, modern, felújított, környezetben lakhatást biztosítani, ezzel is meghálálva az évek folyamán nyújtott önzetlen segítőkészséget városunk lakosi iránt.

**Pályázatunk tartaléklistára került.**

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére.

Medgyesegyháza, 2022. április 22.

Kraller József s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola s.k.  
jegyző